

Руководитель
регионального проекта —
Афонин Александр Викторович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (F1-38) Жилье (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>196 709,03</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году									
1.1.		Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	0.59	0.546	0.553	-	0.546	0.546	На основании оперативных данных Курскстат
1.2.		Объём ввода в многоквартирных жилых домах, млн.м.2, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0.333	0.17	0.1759	-	0.17	0.17	Данные на основании оперативных данных Курскстата
2		Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья									
2.1.		Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	0	0.0218	0.3107	-	0.0218	0.0218	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0,5540 Дата: 31.12.2019	Миллион квадратных метров	0	0.554	0.554	0.554			31.12.2019	31.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	Государственная автоматизированная информационная система "Управление"	Документ Федеральной службы государственной статистики Сведения о вводе в действие объектов строительства в Курской области за 2019 год	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Сведения о вводе в действие объектов строительства в Курской области за 2019 год" Документ Федеральной службы государственной статистики Курскстат от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. - Просрочка 1096 дней. Предоставлена информация : 0.554 из 0.554.
1.2		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0,5970 Дата: 31.12.2021	Миллион квадратных метров	0	0.597	0.566	0.597			31.12.2021	01.01.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	Государственная автоматизированная информационная система "Управление"	Документ Федеральной службы государственной статистики "Сведения о вводе в	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. ""Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Сведения о построенных населением жилых домах" за январь - декабрь 2021 года." Документ Федеральной службы государственной статистики Курскстат от 31.12.2021г. №6/н, приложен файл. Риск снят: Снижение темпов строительства и недостаточный ввод в эксплуатацию ИЖС, Причина риска: Увеличение стоимости строительных материалов, Вероятность: 10%, Суточные: Недостижение показателя, доведенного Минстроем России Принятые меры: 1. Подготовка рекомендаций в адрес глав администраций муниципальных образований Курской области, срок исполнения 31.12.2022. Просрочка 366 дней. Предоставлена информация : 0.566 из



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															0.597.
1.3		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0,5460 Дата: 31.12.2022	Миллион квадратных метров	0	0.546	0.553	0.546			31.12.2022	31.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	Государственная автоматизированная информационная система "Управление"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Жилье (Курская область) на территории Курской области" Соглашение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2022г. №069-2019-F1009-1/6, приложен файл. Информация предоставлена на основании оперативных данных Курскстат Предоставлена информация : 0.553 из 0.546.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Жилье (Курская область) на территории Курской области" Соглашение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2022г. №069-2019-F1009-1/6, приложен файл. Информация предоставлена на основании оперативных данных Курскстат Предоставлена информация : 0.553 из 0.546.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.1		Документ утвержден (подписан)								01.10.2022	01.10.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИС	Распоряжение О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов" Распоряжение Администрации Курской области от 22.12.2020г. №838-ра, приложен файл. Информация по исполнению контрольной точки в 838-ра
1.3.2		Документ опубликован								01.11.2022	01.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИС	Распоряжение О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов" Распоряжение Администрации Курской области от 22.12.2020г. №838-ра, приложен файл. Контрольная точка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															фактически исполнена 01.11.2022
1.3.3		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								01.12.2022	01.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИС	Распоряжение О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов" Распоряжение Администрации Курской области от 21.12.2020г. №838-ра, приложен файл.
1.3.4		Строительно-монтажные работы завершены								30.12.2022	30.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИС	Распоряжение О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов" Распоряжение Администрации Курской области от 22.12.2020г. №838-ра, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.5		Объект введен в эксплуатацию								30.12.2022	30.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИС	Распоряжение О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов" Распоряжение Администрации Курской области от 22.12.2020г. №838-ра, приложен файл.
2.	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	2	2	2			31.12.2022	31.12.2022	Дубашевский Анатолий Викторович - Первый заместитель министра	-	Иное Насосная станция ЮЗЖР, Иное Система водоотведения Юго-Западного жилого района. Реконструкция. Коллектор самотечный по ул. Парк	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитет архитектуры и градостроительства города Курска от 31.05.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Насосная станция ЮЗЖР" Иное Насосная станция ЮЗЖР от 31.12.2022г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 3. "Система водоотведения Юго-Западного жилого района. Реконструкция. Коллектор самотечный по ул. Парк Солянка" Иное Система водоотведения Юго- Западного жилого района. Реконструкция. Коллектор самотечный по ул. Парк Солянка от 31.12.2022г. №6/н, указана ссылка. 4. "Ливневая канализация с очистными сооружениями для территории микрорайон а №2 комплексно й застройки жилого района "Северный" г. Курска, Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю указана ссылка. 3. "Система водоотведения Юго-Западного жилого района. Реконструкция. Коллектор самотечный по ул. Парк Солянка от 31.12.2022г. №6/н, указана ссылка. 4. "Ливневая канализация с очистными сооружениями для территории микрорайона №2 комплексной застройки жилого района "Северный" г. Курска" Иное Ливневая канализация с очистными сооружениями для территории микрорайона №2 комплексной застройки жилого района "Северный" г. Курска от 31.12.2022г. №6/н,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка. В работе Предоставлена информация : 2 из 2.
2.1.1		Документ разработан								30.12.2022	30.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИС	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-538	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-538" Соглашение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.11.2022г. №069-09-2022-538/3, приложен файл.
2.1.2		Документ утвержден (подписан)								30.12.2022	30.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр	ГИС	Соглашение Дополнительное соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												строительство Курской области		к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-538" Соглашение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25.11.2022г. №069-09-2022-538/3, приложен файл.	
2.1.3		Документ опубликован								30.12.2022	30.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИС	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-538" Соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-538" Соглашение Министерства строительства и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-538	жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.11.2022г. № 069-09-2022-538/3, приложен файл.
2.1.4		Акт разработан								30.12.2022	30.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИС	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-538	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-538" Соглашение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.11.2022г. № 069-09-2022-538/3, приложен файл.
2.1.		Акт утвержден (подписан)										Афонин	ГИС	Соглашение	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
5										30.12.2022	30.12.2022	Александр Викторович - министр строительства Курской области		Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-538" Соглашение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.11.2022г. №069-09-2022-538/3, приложен файл.	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-538" Соглашение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.11.2022г. №069-09-2022-538/3, приложен файл.
2.1.6		Определен вид объекта строительства и связанных с ним условий выбора территориальной зоны размещения земельного участка под строительство.								30.12.2022	30.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИС	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														федеральног о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09- 2022-538	Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09- 2022-538" Соглашение Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.11.2022г. №069-09- 2022-538/3, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
1.1		(11) Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.	198 393,82	198 393,82	198 393,82	198 393,82	196 709,03	99,15	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	198 393,82	198 393,82	198 393,82	198 393,82	196 709,03	99,15	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	193 911,15	193 911,15	193 911,15	192 674,96	192 674,96	99,36	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	193 911,15	193 911,15	193 911,15	192 674,96	192 674,96	99,36	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	198 393,82	198 393,82	198 393,82	198 393,82	196 709,03	99,15	в работе
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			198 393,82	198 393,82	198 393,82	198 393,82	196 709,03	99,15	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			198 393,82	198 393,82	198 393,82	198 393,82	196 709,03	99,15	
бюджет субъекта Российской Федерации			193 911,15	193 911,15	193 911,15	192 674,96	192 674,96	99,36	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			193 911,15	193 911,15	193 911,15	192 674,96	192 674,96	99,36	
бюджеты муниципальных образований			198 393,82	198 393,82	198 393,82	198 393,82	196 709,03	99,15	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
1.1.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 911,15
	Факт/прогноз	0,00	0,00	362,91	362,91	27 875,47	46 989,74	57 568,08	110 225,50	133 280,35	140 757,58	140 908,16	192 674,96