

Руководитель
регионального проекта —
Мулёвин Александр Владимирович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(8) Чистая вода (Курская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых контрольных точек.	176164.82 тыс. руб., 83.65 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1.		Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий	ФП	Процент	93.6	97.2	97.2		97.2	Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода объекта в эксплуатацию" Иное от г. №, приложен файл .
1.2.		Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, возрастающий	ФП	Штука	1	16	16		16	Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода объекта в эксплуатацию" Иное от г. №, приложен файл .
1.3.		Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий	ФП	Процент	94.5	99	99		99	Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода объекта в эксплуатацию" Иное от г. №, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса														
1.1		Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2023	Штука	0	16	16	16			31.12.2023	27.12.2023	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	АИС "Реформа ЖКХ"	Иное Акт ввода объекта в эксплуатацию	Выполнено. Предоставлена информация : 16 из 16. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода объекта в эксплуатацию" Иное от г. №, приложен файл .
1.1.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2023	26.12.2023	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	Иное Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													софинансир ование мероприяти й по строительст ву и реконструкц ии (модернизаци и) объектов питьевого водоснабжен ия.	на софинансиро вание мероприятий по строительств у и реконструкц ии (модернизаци и) объектов питьевого водоснабжен ия	реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения" Иное от г. №, приложен файл .
1.1. 2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2023	26.12.2023	Мулёвин Александр Владимиров ич - Министр жилищно- коммунальн ого хозяйства и ТЭК Курской области	Правила предоставле ния и распределен ия субсидий из федеральног о бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансир ование мероприяти й по	Постановлен ие Постановлен ие "О распределен ии субсидий на 2023 и 2024 годы из областного бюджета местным бюджетам на строительств о и реконструкц ию (модернизаци	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Постановление "О распределении субсидий на 2023 и 2024 годы из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения"" Постановление от г. №, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													строительст ву и реконструкц ии (модернизац ии) объектов питьевого водоснабжен ия.	ию) объектов питьевого водоснабжен ия"	
1.1. 3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2023	30.01.2023	Мулёвин Александр Владимиров ич - Министр жилищно- коммунальн ого хозяйства и ТЭК Курской области	Правила предоставле ния и распределен ия субсидий из федеральног о бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансир ование мероприяти й по строительст ву и реконструкц ии	Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/24/2023 12:15:43 PM № 38636000 -1-2023-004	Выполнено. Исполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/24/2023 12:15:43 PM № 38636000-1-2023-004" Соглашение от 24.01.2023г. №38636000 -1-2023-004, приложен файл.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												(модернизаци и) объектов питьевого водоснабжен ия.	Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/24/2023 3:51:22 PM № 38701000 -1-2023-011	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/24/2023 3:51:22 PM № 38701000- 1-2023-011" Соглашение от 24.01.2023г. № 38701000-1-2023-011, приложен файл .	
													Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/24/2023 3:53:36 PM № 38610000 -1-2023-003	Федерации от 1/24/2023 3:53:36 PM № 38610000- 1-2023-003" Соглашение от 24.01.2023г. № 38610000-1-2023-003, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/24/2023 3:49:26 PM № 38701000 -1-2023-010	4. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/24/2023 3:49:26 PM № 38701000- 1-2023-010" Соглашение от 24.01.2023г. № 38701000-1-2023-010, приложен файл .
														Соглашение Соглашение	5. "Соглашение о предоставлении

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/24/2023 12:13:18 PM № 38636000-1-2023-003	субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/24/2023 12:13:18 PM № 38636000-1-2023-003, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/27/2023 3:58:47 PM № 38608101-1-2023-001" Соглашение от 27.01.2023г. № 38608101-1-2023-001, приложен файл .	6. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/27/2023 3:58:47 PM № 38608101-1-2023-001" Соглашение от 27.01.2023г. № 38608101-1-2023-001, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														3:58:47 PM № 38608101 -1-2023-001	
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/30/2023 4:26:26 PM № 38623000 -1-2023-002	7. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/30/2023 4:26:26 PM № 38623000- 1-2023-002" Соглашение от 30.01.2023г. № 38623000-1-2023-002, приложен файл .
1.1. 4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2023	27.12.2023	Мулёвин Александр Владимиров ич - Министр жилищно- коммунальн ого хозяйства и ТЭК	Отчет	Отчет Отчет	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет от г. №, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Курской области			
1.1.5		Строительно-монтажные работы завершены								31.12.2023	27.12.2023	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Акт ввода объекта в эксплуатацию	Иное Акт ввода объекта в эксплуатацию	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода объекта в эксплуатацию" Иное от г. №, приложен файл .
1.1.6		Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2022 году								01.03.2023	14.04.2023	Богомазов Павел Сергеевич - Начальник управления инженерного обеспечения комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	АИС Реформа ЖКХ	Иное Акт ввода объекта в эксплуатацию	Выполнено. Просрочка 44 дней. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода объекта в эксплуатацию" Иное от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1		(05) Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, код направления расходов:52430, 5243F	210 589,35	210 589,35	210 589,35	180 589,35	176 164,82	83,65	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	180 589,35	180 589,35	180 589,35	180 589,35	176 164,82	97,55	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	168 393,29	164 679,69	164 679,69	164 604,39	164 257,43	99,74	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	168 393,29	164 679,69	164 679,69	164 604,39	164 257,43	99,74	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	180 589,35	180 589,35	180 589,35	180 589,35	176 164,82	97,55	в работе
1.1.4		внебюджетные источники	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	в работе

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			210 589,35	210 589,35	210 589,35	180 589,35	176 164,82	83,65	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			180 589,35	180 589,35	180 589,35	180 589,35	176 164,82	97,55	
бюджет субъекта Российской Федерации			168 393,29	164 679,69	164 679,69	164 604,39	164 257,43	99,74	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			168 393,29	164 679,69	164 679,69	164 604,39	164 257,43	99,74	
бюджеты муниципальных образований			180 589,35	180 589,35	180 589,35	180 589,35	176 164,82	97,55	
внебюджетные источники			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса												
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом												
	План	0,00	0,00	71 469,30	71 469,30	71 469,30	71 469,30	99 221,20	120 231,50	141 661,10	168 393,29	168 393,29	168 393,29
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	22 920,61	56 742,17	104 052,62	122 236,47	132 766,19	138 206,11	138 206,11	137 799,68	164 257,43