

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (Р5-38) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	104 582,0600
			Отсутствие отклонений

Уточняющий отчет создан для корректировки значений показателей РП СЖЗ после предоставления в Министерство спорта Российской Федерации формы статистической отчетности 1-ФК

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)									
1.1.		Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возрастающий	ФП	Процент	47.1	50.3	50.8	информационная система отсутствует	50.8	Подтверждающие документы: 1. "Достижение месячных значений показателей РП СНЖ" Письмо Комитета по физической культуре и спорту Курской области от 14.02.2022г. № 06.3-01-03/537, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.2.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, возрастающий	ФП	Процент	38	55	55	информационная система отсутствует	55	Подтверждающие документы: 1. "Достижение месячных значений показателей РП СНЖ" Письмо Комитета по физической культуре и спорту Курской области от 14.02.2022г. № 06.3-01-03/537, приложен файл. Отклонения отсутствуют

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом														
	План	ФП	Процент	49,2000	49,3000	49,4000	49,5000	49,6000	49,7000	49,8000	49,9000	50,0000	50,1000	50,2000	50,3000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49,9000	50,0000	50,1000	50,2000	50,8000
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности														
	План	ФП	Процент	54,1000	54,2000	54,2000	54,3000	54,4000	54,5000	54,6000	54,7000	54,7000	54,8000	54,9000	55,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,3000	54,3000	54,4000	54,4000	55,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 22,0000 Дата: 25.12.2021	Единица	0	22	22	22			25.12.2021	25.12.2021	Харитонов Вячеслав Юрьевич - Заместитель министра	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие документы	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие документы" Иное Комитета по физической культуре и спорту Курской области от 25.12.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 22 из 22.
1.1.1		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки								25.12.2021	25.12.2021	Харитонов Вячеслав Юрьевич - Заместитель министра	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Иное Подтверждающие документы, Акт приема-передачи автомобиля	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи автомобиля" Акт приема-передачи ОБУ «Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию» от 04.06.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Подтверждающие документы" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Комитета по физической культуре и спорту Курской области от 25.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.2		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 24,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	0	24	24	24			25.12.2022	25.12.2022	Харитонов Вячеслав Юрьевич - Заместитель министра	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 24 из 24.
1.2.1		Подготовлена конкурсная документация на приобретение автомобиля								15.03.2022	15.03.2022	Краснощек Наталья Борисовна - Директор	Информационная система отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют
1.3		Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Значение: 5,0000 Дата: 25.12.2021	Единица	0	5	5	5			25.12.2021	27.12.2021	Чернышев Михаил Анатольевич - Заместитель министра	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие документы, Акт приема-передачи Акт приема-передачи товара	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие документы" Иное АУ КО "УОПСМ" от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи АУ КО "УОПСМ" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															03.12.2021г. №СП00-000026, приложен файл. Просрочка 2 дня. Предоставлена информация : 5 из 5.
1.3.1		Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования								01.12.2021	27.12.2021	Чернышев Михаил Анатольевич - Заместитель министра	Информационная система отсутствует	Акт приема-передачи товара, Иное Подтверждающие документы	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи АУ КО "УОПСМ" от 03.12.2021г. №СП00-000026, приложен файл. 2. "Подтверждающие документы" Иное АУ КО "УОПСМ" от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Несвоевременное исполнение подрядчиком своих обязательств, Причина риска: Несвоевременное исполнение подрядчиком своих обязательств, Вероятность: 20%, Сутовые: Несвоевременное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнение подрядчиком своих обязательств Принятые меры: 1. Исполнение подрядчиком своих обязательств, срок исполнения 25.12.2021. Наличие отклонений
1.4		Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Значение: 4,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	0	4	4	4			25.12.2022	25.12.2022	Чернышев Михаил Анатольевич - Заместитель министра	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 4 из 4.
1.4.1		Подготовлена конкурсная документация на поставку комплектов спортивного оборудования								15.03.2022	15.03.2022	Трубачев Игорь Николаевич - Директор	информационная система отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют
1.5		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2021	Единица	0	0	0	0	1	1	25.12.2021	25.12.2021	Денисов Роман Юрьевич - председатель комитета строительства Курской области	информационная система отсутствует	Иное Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ" Иное Минспорта РФ от 08.12.2021г. №42, приложен файл. Наличие отклонений Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 0 из 0.
1.5.1		Строительно-монтажные работы завершены								01.12.2021	08.12.2021	Гнездилов Сергей Егорович - Глава Фатежского района Курской области		Иное Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ" Иное Минспорта РФ от 08.12.2021г. №42, приложен файл. Риск снят: Несвоевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, Причина риска: Несвоевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 27.06.2022г.; Сутевые: Несвоевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств Принятые меры: 1. Своевременное исполнение подрядчиком взятых на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															себя обязательств, срок исполнения 27.06.2022. Значение результата перенесено на 2022 год
1.5.2		Оборудование установлено								15.12.2021	08.12.2021	Гнездилов Сергей Егорович - Глава Фатежского района Курской области		Иное Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ" Иное Минспорта РФ от 08.12.2021г. №42, приложен файл. Риск снят: Не своевременное исполнение обязательств, Причина риска: Не своевременное исполнение обязательств, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 13.06.2022г.; Сутевые: Не своевременное исполнение обязательств Принятые меры: 1. Своевременное исполнение обязательств, срок исполнения 13.06.2022. Значение результата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															перенесено на 2022 год
1.5.3		Заключение органа государственного строительного надзора получено								25.12.2021	25.12.2021	Гнездилов Сергей Егорович - Глава Фатежского района Курской области		Иное Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ" Иное Минспорта РФ от 08.12.2021г. №42, приложен файл. Риск снят: Не своевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, Причина риска: Не своевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 22.07.2022г.; Сутевые: Не своевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств Принятые меры: 1. Своевременное исполнение подрядчиком взятых на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															себя обязательств, срок исполнения 22.07.2022. Значение результата перенесено на 2022 год
1.5.4		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								25.12.2021	25.12.2021	Гнездилов Сергей Егорович - Глава Фатежского района Курской области		Иное Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ" Иное Минспорта РФ от 08.12.2021г. №42, приложен файл. Риск снят: Не своевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, Причина риска: Не своевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 22.07.2022г.; Сутевые: Не своевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств Принятые меры:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															1. Своевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, срок исполнения 22.07.2022. Значение результата перенесено на 2022 год
1.5.5		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								24.12.2021	24.12.2021	Гнездилов Сергей Егорович - Глава Фатежского района Курской области		Иное Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на изменение паспорта ФП СНЖ" Иное Минспорта РФ от 08.12.2021г. №42, приложен файл. Риск снят: Не своевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, Причина риска: Не своевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 25.07.2022г.; Сутовые: Не своевременное исполнение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подрядчиком взятых на себя обязательств Принятые меры: 1. Своевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, срок исполнения 25.07.2022. Значение результата перенесено на 2022 год



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1		(04) Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	3 941,64	3 934,69	3 934,69	0,00	3 934,63	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 941,64	3 934,69	3 934,69	0,00	3 934,63	100,00	!
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 941,64	3 934,69	3 934,69	0,00	3 934,63	100,00	!
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и	42 958,88	42 958,88	42 958,88	42 376,97	15 000,00	34,92	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		футбольные поля)							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	42 958,88	42 958,88	42 958,88	42 376,97	15 000,00	34,92	!
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	42 958,88	42 958,88	42 958,88	42 376,97	15 000,00	34,92	!
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	410 318,50	148 339,94	148 339,94	148 339,94	85 647,43	57,74	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	410 318,50	148 339,94	148 339,94	148 339,94	85 647,43	57,74	.
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	405 094,75	143 871,78	143 871,78	143 871,78	83 384,07	57,96	.
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской	134 794,78	143 871,78	143 871,78	143 871,78	83 384,07	57,96	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	140 018,53	148 339,94	148 339,94	148 339,94	85 647,43	57,74	.
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			457 219,02	195 233,51	195 233,51	190 716,91	104 582,06	53,57	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			457 219,02	195 233,51	195 233,51	190 716,91	104 582,06	53,57	
бюджет субъекта Российской Федерации			451 995,27	190 765,35	190 765,35	186 248,75	102 318,70	53,64	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			134 794,78	143 871,78	143 871,78	143 871,78	83 384,07	57,96	
бюджеты муниципальных образований			140 018,53	148 339,94	148 339,94	148 339,94	85 647,43	57,74	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]