

Руководитель
регионального проекта —
Полетыкина Юлия Николаевна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(49) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда») "

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 18, из них: - 12 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 166, из них: - 166 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>614255.54 тыс. руб., 89.16 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий	ФП	Единица	17	37	38		37	достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)" на территории Курской области" Соглашение Между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)" от 09.12.2022г. №054-2019-А 10049-1/10, приложен файл .
1.2.										достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										(«Культурная среда»)» на территории Курской области" Соглашение Между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)» от 09.12.2022г. №054-2019-А 10049-1/10, приложен файл. 2. "отчет" Отчет МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2023г. № 054-09-2023-060/16, приложен файл. 2. "отчет" Отчет МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2023г. № 054-09-2023-060/16, приложен файл. 3. "акты" Иное МКУК "Хомутовский Дом народного творчества" от 19.06.2023г. №1, приложен файл. 3. "акты" Иное МКУК "Хомутовский Дом народного творчества" от 19.06.2023г. №1, приложен файл.
1.3.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, возражающий	ФП	Единица	10	37	37		37	достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)» на территории Курской области" Соглашение между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)» от 09.12.2022г. №054-2019-А 10049-1/10, приложен файл .
1.4.										достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)» на территории Курской области" Соглашение между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										среда»» от 09.12.2022г. №054-2019-А 10049-1/10, приложен файл. 2. "акты, УПД, товарные накладные " Иное МКУК ЦБС г.Курчатов от 01.06.2023г. №1, приложен файл. 2. "акты, УПД, товарные накладные " Иное МКУК ЦБС г.Курчатов от 01.06.2023г. №1, приложен файл. 3. "акты, товарные накладные, упд" Иное МКУК "Пристенская межпоселенческая библиотека Курской области" от 03.03.2023г. №1080, приложен файл. 3. "акты, товарные накладные, упд" Иное МКУК "Пристенская межпоселенческая библиотека Курской области" от 03.03.2023г. №1080, приложен файл. 4. "акты, товарные накладные и т.д." Иное АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА (МУК "ЖКМ") от 07.04.2023г. № 1, приложен файл. 4. "акты, товарные накладные и т.д." Иное АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА (МУК "ЖКМ") от 07.04.2023г. № 1, приложен файл. 5. "отчет " Отчет МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										01.07.2023 от 01.07.2023г. №054-09-2023-568/02, приложен файл. 5. "отчет " Отчет МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2023 от 01.07.2023г. №054-09-2023-568/02, приложен файл. 6. "отчет " Отчет Министерство культуры Курской области от 01.10.2023г. №20-2023-027856, приложен файл. 6. "отчет " Отчет Министерство культуры Курской области от 01.10.2023г. №20-2023-027856, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование															
	План	ФП	Единица	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	26,0000	28,0000	31,0000	37,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	29,0000	29,0000	29,0000	30,0000	31,0000	37,0000	
1.2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры															
	План	ФП	Единица	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	34,0000	37,0000	37,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	35,0000	35,0000	36,0000	36,0000	37,0000	38,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 29,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	17	29	30	30	2	1	31.12.2023	31.12.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Отчет отчет	Выполнено.достигнуто Предоставлена информация : 30 из 29. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Минимтрество культуры Российской Федерации от 31.01.2023г. №054-09-2023-060/16, приложен файл .
														Отчет отчет	Выполнено.достигнуто Предоставлена информация : 30 из 29. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Минимтрество культуры Российской Федерации от 31.01.2023г. №054-09-2023-060/16, приложен файл .
														Отчет отчет	2. "отчет " Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министерство культуры Российской Федерации от 01.12.2023г. № 054-09 -2023-060/14, приложен файл .
														Отчет отчет	2. "отчет " Отчет Министерство культуры Российской Федерации от 01.12.2023г. № 054-09 -2023-060/14, приложен файл .
1.2. 1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								28.02.2023	31.01.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:22:18 PM № 38632000 -1-2023-003	Выполнено. Просрочка 1 дней. Исключен на основании ЗИ №А1-49- 2023/014 от 28.04.2023. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:22:18 PM № 38632000- 1-2023-003" Соглашение от 31.01.2023г. № 38632000-1-2023-003,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:22:18 PM № 38632000 -1-2023-003	Выполнено. Просрочка 1 дней. Исключен на основании ЗИ №А1-49- 2023/014 от 28.04.2023. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:22:18 PM № 38632000- 1-2023-003" Соглашение от 31.01.2023г. № 38632000-1-2023-003, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 11:35:05 AM №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/31/2023 11:35:05 AM № 38623000 -1-2023-003	38623000-1-2023-003" Соглашение от 31.01.2023г. №38623000 -1-2023-003, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/31/2023 11:35:05 AM № 38623000 -1-2023-003	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 11:35:05 AM № 38623000-1-2023-003" Соглашение от 31.01.2023г. №38623000 -1-2023-003, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:39:40 PM № 38646000 -1-2023-002	бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:39:40 PM № 38646000- 1-2023-002" Соглашение от 31.01.2023г. № 38646000-1-2023-002, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:39:40 PM № 38646000	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:39:40 PM № 38646000- 1-2023-002" Соглашение от 31.01.2023г. № 38646000-1-2023-002, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														-1-2023-002	
1.2. 3		Заключен контракт								30.06.2023	30.06.2023	Бочаров Сергей Николаевич - Глава Мантуровск ого района	ГИИС "ЭЛЕКТРО ННЫЙ БЮДЖЕТ"	Иное договор	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "договор" Иное МКУК "Роговский СДК" Мантуровского района от 14.06.2023г. № 1, приложен файл .
														Иное договор	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "договор" Иное МКУК "Роговский СДК" Мантуровского района от 14.06.2023г. № 1, приложен файл .
														Иное договор	2. "договор" Иное МКУК "Роговский СДК" Мантуровского района от 14.06.2023г. №2, приложен файл .
														Иное договор	2. "договор" Иное МКУК "Роговский СДК" Мантуровского района от 14.06.2023г. №2, приложен файл .
														Иное	3. "договор" Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														договор	МКУК "Роговский СДК" Мантуровского района от 28.06.2023г. № 0744200000223001592, приложен файл .
														Иное договор	3. "договор" Иное МКУК "Роговский СДК" Мантуровского района от 28.06.2023г. № 0744200000223001592, приложен файл .
1.2.5		произведена приемка								25.09.2023	03.08.2023	Хрулев Юрий Васильевич - Глава Хомутовского района Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Акт приема-передачи акт выполнены	Выполнено. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "акт выполнены" Акт приема-передачи Муниципальный район «Хомутовского района» Курской области от 19.06.2023г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи акт выполнены	Выполнено. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "акт выполнены" Акт приема-передачи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Муниципальный район «Хомутовского района» Курской области от 19.06.2023г. №1, приложен файл .
1.2. 7		произведена приемка								25.09.2023	29.09.2023	Бочаров Сергей Николаевич - Глава Мантуровск ого района	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Акт приема- передачи акт о приемке выполненны х работ	Выполнено. Просрочка 4 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "акт о приемке выполненных работ" Акт приема- передачи МКУК "Мантуровский РЦД" от 15.08.2023г. №1, приложен файл .
														Акт приема- передачи акт о приемке выполненны х работ	Выполнено. Просрочка 4 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "акт о приемке выполненных работ" Акт приема- передачи МКУК "Мантуровский РЦД" от 15.08.2023г. №1, приложен файл .
														Акт приема- передачи акт о приемке	2. "акт о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														выполненны х работ	МКУК "Мантуровский РЦД" от 15.08.2023г. № 1, приложен файл .
														Акт приема- передачи акт о приемке выполненны х работ	2. "акт о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Мантуровский РЦД" от 15.08.2023г. № 1, приложен файл .
														Акт приема- передачи акт о приемке выполненны х работ	3. "акт о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Мантуровский РЦД" от 15.08.2023г. № 1, приложен файл .
														Акт приема- передачи акт о приемке выполненны х работ	3. "акт о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Мантуровский РЦД" от 15.08.2023г. № 1, приложен файл .
														Акт приема- передачи акт о приемке выполненны х работ	4. "акт о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Мантуровский РЦД" от 15.08.2023г. № 2, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи акт о приемке выполненных работ	4. "акт о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Мантуровский РЦД" от 15.08.2023г. № 2, приложен файл .
														Акт приема-передачи акт о приемке выполненных работ	5. "акт о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Мантуровский РЦД" от 15.08.2023г. № 3, приложен файл .
														Акт приема-передачи акт о приемке выполненных работ	5. "акт о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Мантуровский РЦД" от 15.08.2023г. № 3, приложен файл .
														Акт приема-передачи акт о приемке выполненных работ	6. "акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи МКУК "Мантуровский РЦД" от 30.06.2023г. № 1, приложен файл .
														Акт приема-передачи акт	6. "акт о приемке выполненных работ"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о приемке выполненны х работ	Акт приема-передачи МКУК "Мантуровский РЦД" от 30.06.2023г. № 1, приложен файл .
1.2. 9		произведена приемка								25.09.2023	08.08.2023	Петров Виктор Владимиров ич - Глава района	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Иное АКТ ВЫПОЛНЕ НЫХ РАБОТ	Выполнено. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕ НЫХ РАБОТ	Выполнено. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	10. "АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	10. "АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	11. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАБОТ	"ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	11. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	12. "АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл .
														Иное АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	12. "АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	13. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Акт приема-передачи МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2023г. №3, приложен файл .
														Акт приема-передачи АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	13. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Акт приема-передачи МКУК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ННЫХ РАБОТ	"ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2023г. №3, приложен файл .
														Акт приема-передачи АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	14. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Акт приема-передачи МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2023г. №2, приложен файл .
														Акт приема-передачи АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	14. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Акт приема-передачи МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОБЛАСТИ от 31.05.2023г. №2, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	2. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	2. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕ ННЫХ	3. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАБОТ	"ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНС от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	3. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНС от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	4. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНС от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	4. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНС от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	5. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ" Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	5. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ" Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ	6. "АКТ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №2, приложен файл .
														Иное АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	6. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №2, приложен файл .
														Иное АК ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	7. "АК ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №2, приложен файл .
														Иное АК ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	7. "АК ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №2, приложен файл .
														Иное АК ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	8. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ" Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АК ВЫПОЛНЕ ННЫХ	8. "АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ" Иное МКУК

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАБОТ	"ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	9. "АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕ ННЫХ РАБОТ	9. "АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК "ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2023г. №1,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.2.11		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								30.09.2023	29.09.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"	Иное Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное Российская Федерация, Курская область, Пристенский район, Котовский сельсовет, с. Красниково. от 17.08.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														иках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	недвижимости" Иное Российская Федерация, Курская область, Пристенский район, Котовский сельсовет, с. Красниково. от 17.08.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	2. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное Российская Федерация, Курская область, Пристенский район, Котовский сельсовет, с. Красниково. от 17.08.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Выписка из Единого государственного	2. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное Российской Федерация, Курская область, Пристенский район, Котовский сельсовет, с. Красниково. от 17.08.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.13		технологическое оборудование предусмотрено документацией								30.09.2023	29.09.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"	Иное приема имущества	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "приемка имущества" Иное ОБУК "Курский дом народного творчества" от 18.08.2023г. №01.01-17/566, приложен файл .
														Иное приема имущества	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "приемка имущества" Иное ОБУК "Курский дом народного творчества" от 18.08.2023г. №01.01-17/566, приложен файл .
1.2.		Разрешение на ввод										Афонин	ГИИС	Иное	Выполнено. выполнено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
15		объекта в эксплуатацию получено								30.09.2023	29.09.2023	Александр Викторович - министр строительства Курской области	"ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"	разрешение на ввод в эксплуатацию	Подтверждающие документы: 1. "разрешение на ввод в эксплуатацию" Иное Комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 17.08.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное разрешение на ввод в эксплуатацию	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "разрешение на ввод в эксплуатацию" Иное Комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 17.08.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.17		Заключение органа государственного строительного надзора получено								30.09.2023	29.09.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"	Иное решение о соответствии	Выполнено. достигнто Подтверждающие документы: 1. "решение о соответствии " Иное КДЦ с. Красниково Пристенского района от 17.03.2023г. №02-03/22-36, приложен файл .
														Иное	Выполнено. достигнто



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
18														решение о соответствии	Подтверждающие документы: 1. "решение о соответствии " Иное КДЦ с. Красниково Пристенского района от 17.03.2023г. №02-03/22-36, приложен файл .
1.2.19		Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено								30.09.2023	29.09.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"	Иное акт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "акт " Иное ОКУ "УКС Курской области" от 23.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное акт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "акт " Иное ОКУ "УКС Курской области" от 23.06.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.21		Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)								30.09.2023	29.09.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"	Иное справка	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "справка" Иное КДЦ с.Красниково Пристенского района Курской области от 12.07.2023г. №кр/р-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															20/1401, приложен файл .
														Иное справка	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "справка" Иное КДЦ с.Красниково Пристенского района Курской области от 12.07.2023г. №кр/р-20/1401, приложен файл .
1.2. 23		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2023	18.12.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	гиис "Электронный бюджет"	Постановление Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»" Постановление Администрации Курской области от 08.10.2013г. № 700-па , приложен файл .
														Постановление Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														области «Развитие культуры в Курской области»	культуры в Курской области»" Постановление Администрации Курской области от 08.10.2013г. № 700-па , приложен файл .
1.2. 25		Произведена оплата								05.10.2023	31.10.2023	Петров Виктор Владимиров ич - Глава района	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Платежное поручение ООО "УЮТ"	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "ООО "УЮТ"" Платежное поручение ООО "УЮТ" от 27.06.2023г. № 438603, приложен файл .
														Платежное поручение ООО "УЮТ"	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "ООО "УЮТ"" Платежное поручение ООО "УЮТ" от 27.06.2023г. № 438603, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "УЮТ" от 28.06.2023г. № 446332, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "УЮТ" от 28.06.2023г. № 446332, приложен файл .
1.2. 27		Произведена оплата								05.10.2023	31.10.2023	Бочаров Сергей Николаевич - Глава Мантуровск ого района	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЛАДА" от 24.08.2023г. №801965, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЛАДА" от 24.08.2023г. №801965, приложен файл .
														Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение	поручение ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЛАДА" от 10.07.2023г. №526651, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЛАДА" от 10.07.2023г. №526651, приложен файл .
1.2. 29		Произведена оплата								05.10.2023	31.10.2023	Хрулев Юрий Васильевич - Глава Хомутовско го района Курской области	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Стройреконструкция" от 10.07.2023г. № 526538, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ООО "Стройреконструкция" от 10.07.2023г. № 526538, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Стройреконструкция" от 18.05.2023г. № 178532, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Стройреконструкция" от 18.05.2023г. № 178532, приложен файл .
1.2. 31		Заключено Соглашение								04.12.2023	13.12.2023	Амерев Юрий Михайлович - Глава Горшеченск ого района Курской области	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Соглашение Соглашение	Выполнено. Просрочка 9 дней. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.09.2023г. №38612000 -1-2023-010, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение Соглашение	Выполнено. Просрочка 9 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.09.2023г. №38612000 -1-2023-010, приложен файл .
1.2. 33		Заключено Соглашение								04.12.2023	13.12.2023	Кожухов Виктор Николаевич - Глава Золотухинск ого района Курской области	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Соглашение доп.соглаше ние	Выполнено. Просрочка 9 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "доп.соглашение" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2023г. № № 38612000-1-2023-006,1, приложен файл .
														Соглашение доп.соглаше ние	Выполнено. Просрочка 9 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"доп.соглашение" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2023г. № № 38612000-1-2023-006,1, приложен файл .
														Соглашение Соглашение	2. "Соглашение" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2023г. №38612000 -1-2023-006, приложен файл .
														Соглашение Соглашение	2. "Соглашение" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2023г. №38612000 -1-2023-006, приложен файл .
1.2. 35		Заклучено Соглашение								04.12.2023	13.12.2023	Новиков Дмитрий Александров ич - Глава	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Соглашение Соглашение	Выполнено. Просрочка 9 дней. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Коньшевского района Курской области			"Соглашение" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.09.2023г. №38616000 -1-2023-007, приложен файл.
													Соглашение Соглашение		Выполнено. Просрочка 9 дней. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.09.2023г. №38616000 -1-2023-007, приложен файл.
1.2.37		Заключено Соглашение								04.12.2023	13.12.2023	Бочаров Сергей Николаевич - Глава Мантуровского района	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение	Выполнено. Просрочка 9 дней. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															25.09.2023г. №38616000 -1-2023-017, приложен файл.
														Соглашение Соглашение	Выполнено. Просрочка 9 дней. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, от 25.09.2023г. №38616000 -1-2023-017, приложен файл.
1.2. 39		Заклучено Соглашение								04.12.2023	13.12.2023	Катунин Виктор Владимиров ич - Глава Медвенског о района	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Соглашение СОГЛАШЕ НИЕ	Выполнено. Просрочка 9 дней. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "СОГЛАШЕНИЕ" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, от 25.09.2023г. №38616000 -1-2023-009, приложен файл.
														Соглашение	Выполнено. Просрочка 9

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
40														СОГЛАШЕ НИЕ	дней. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "СОГЛАШЕНИЕ" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, от 25.09.2023г. №38616000 -1-2023-009, приложен файл .
1.2. 41		ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ								20.12.2023	18.12.2023	Амерев Юрий Михайлович - Глава Горшеченск ого района Курской области	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное МУНИЦИП АЛЬНЫЙ КОНТРАКТ	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ " Иное МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРШЕЧЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА" от 07.11.2023г. № 01442000024230001170 001 , приложен файл .
														Иное МУНИЦИП АЛЬНЫЙ	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														КОНТРАКТ	"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ " Иное МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРШЕЧЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА" от 07.11.2023г. № 01442000024230001170 001 , приложен файл .
														Иное доп.соглашения	2. "доп.соглашения" Иное МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРШЕЧЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА" от 15.12.2023г. №1, приложен файл .
														Иное доп.соглашения	2. "доп.соглашения" Иное МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"ГОРШЕЧЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА" от 15.12.2023г. №1, приложен файл .
														Иное электронная подпись	3. "электронная подптсь " Иное МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРШЕЧЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА" от 07.11.2023г. №6/н, приложен файл .
														Иное электронная подпись	3. "электронная подптсь " Иное МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРШЕЧЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА" от 07.11.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.		ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ										Кожухов	гиис	Иное	Выполнено. достигнуто

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
43										20.12.2023	18.12.2023	Виктор Николаевич - Глава Золотухинского района Курской области	"Электронный бюджет"	доп.соглашение	Подтверждающие документы: 1. "доп.соглашение " Иное МКУК «Золотухинский РДК» от 06.12.2023г. № 1, приложен файл .
														Иное доп.соглашение	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "доп.соглашение " Иное МКУК «Золотухинский РДК» от 06.12.2023г. № 1, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт " Иное МКУК «Золотухинский РДК» от 07.11.2023г. № 0144200002423000115, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт " Иное МКУК «Золотухинский РДК» от 07.11.2023г. № 0144200002423000115, приложен файл .
1.2.45		Закупка включена в план закупок								30.03.2023	31.03.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное контракт на выполнение работ по	Выполнено. Просрочка 1 дней. Отклонения отсутствуют. Исключен на основании ЗИ №А1-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												культуры Курской области		капитальном у ремонту здания МКУК «Хомутовский Дом народного творчества»	49-2023/014 от 28.04.2023. Подтверждающие документы: 1. "контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКУК «Хомутовский Дом народного творчества»" Иное Муниципального казённого учреждения культуры «Хомутовский Дом народного творчества» от 06.03.2023г. №1, указана ссылка .
														Иное контракт на выполнение работ по капитальном у ремонту здания МКУК «Хомутовский Дом народного творчества»	Выполнено. Просрочка 1 дней. Отклонения отсутствуют. Исключен на основании ЗИ №А1-49-2023/014 от 28.04.2023. Подтверждающие документы: 1. "контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКУК «Хомутовский Дом народного творчества»" Иное Муниципального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															казённого учреждения культуры «Хомутовский Дом народного творчества» от 06.03.2023г. №1, указана ссылка .
1.2. 47		ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ								20.12.2023	18.12.2023	Новиков Дмитрий Александров ич - Глава Коньшевско го района Курской области	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное МКУК "Коньшевский РДК" от 08.11.2023г. № 01442000024230002120, приложен файл .
														Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное МКУК "Коньшевский РДК" от 08.11.2023г. № 01442000024230002120, приложен файл .
1.2. 49		ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ								20.12.2023	18.12.2023	Бочаров Сергей Николаевич - Глава Мантуровск ого района	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное МКУК «Мантуровский РЦД» от 01.12.2023г. №1,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
														Иное контракт	Выполнено, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное МКУК «Мантуровский РЦД» от 01.12.2023г. №1, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт " Иное МКУК «Мантуровский РЦД» от 01.12.2023г. № 2, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт " Иное МКУК «Мантуровский РЦД» от 01.12.2023г. № 2, приложен файл .
														Иное контракт	3. "контракт " Иное МКУК «Мантуровский РЦД» от 07.11.2023г. № 0744200000223007802, приложен файл .
														Иное контракт	3. "контракт " Иное МКУК «Мантуровский РЦД» от 07.11.2023г. № 0744200000223007802,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
														Иное контракт	4. "контракт " Иное МКУК «Мантуровский РЦД» от 01.12.2023г. № 3, приложен файл .
														Иное контракт	4. "контракт " Иное МКУК «Мантуровский РЦД» от 01.12.2023г. № 3, приложен файл .
1.2. 51		ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ								20.12.2023	18.12.2023	Катунин Виктор Владимирович - Глава Медвенского района	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"	Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт" Иное МКУК "Нижнереутчанский сельский Дом культуры "Медвенского района от 01.12.2023г. №6, приложен файл .
														Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт" Иное МКУК "Нижнереутчанский сельский Дом культуры "Медвенского района от 01.12.2023г. №6, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное контракт	10. "контракт" Иное МКУК "Нижнереутчанский сельский Дом культуры "Медвенского района от 01.12.2023г. №2, приложен файл .
														Иное контракт	10. "контракт" Иное МКУК "Нижнереутчанский сельский Дом культуры "Медвенского района от 01.12.2023г. №2, приложен файл .
														Иное Контракт	2. "Контракт " Иное МКУК "Нижнереуичанский селбский Дом культуры " Медвенского района от 01.12.2023г. №8, приложен файл .
														Иное Контракт	2. "Контракт " Иное МКУК "Нижнереуичанский селбский Дом культуры " Медвенского района от 01.12.2023г. №8,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
														Иное контракт	3. "контракт " Иное МКУК "Нижнереутчанский сельский Дом культуры "Медвенского района от 01.12.2023г. №3, приложен файл .
														Иное контракт	3. "контракт " Иное МКУК "Нижнереутчанский сельский Дом культуры "Медвенского района от 01.12.2023г. №3, приложен файл .
														Иное контракт	4. "контракт " Иное МКУК "Нижнереутчанский сельский Дом культуры "Медвенского района от 01.12.2023г. №5, приложен файл .
														Иное контракт	4. "контракт " Иное МКУК "Нижнереутчанский сельский Дом культуры "Медвенского района от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															01.12.2023г. №5, приложен файл .
														Иное контракт	5. "контракт " Иное МКУК "Нижнереуичанский селбский Дом культуры " Медвенского района от 01.12.2023г. №11, приложен файл .
														Иное контракт	5. "контракт " Иное МКУК "Нижнереуичанский селбский Дом культуры " Медвенского района от 01.12.2023г. №11, приложен файл .
														Иное контракт	6. "контракт " Иное МКУК "Нижнереутчанский сельский Дом культуры "Медвенского района от 01.12.2023г. №4, приложен файл .
														Иное контракт	6. "контракт " Иное МКУК "Нижнереутчанский

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сельский Дом культуры "Медвенского района от 01.12.2023г. №4, приложен файл .
														Иное Контракт	7. "Контракт " Иное МКУК "Нижнереуичанский селбский Дом культуры " Медвенского района от 01.12.2023г. №9, приложен файл .
														Иное Контракт	7. "Контракт " Иное МКУК "Нижнереуичанский селбский Дом культуры " Медвенского района от 01.12.2023г. №9, приложен файл .
														Иное Контракт	8. "Контракт " Иное МКУК "Нижнереуичанский селбский Дом культуры " Медвенского района от 01.12.2023г. №10, приложен файл .
														Иное	8. "Контракт " Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Контракт	МКУК "Нижнереуичанский сельский Дом культуры " Медвенского района от 01.12.2023г. №10, приложен файл .
														Иное контракт	9. "контракт" Иное МКУК "Нижнереутчанский сельский Дом культуры "Медвенского района от 01.12.2023г. №1, приложен файл .
														Иное контракт	9. "контракт" Иное МКУК "Нижнереутчанский сельский Дом культуры "Медвенского района от 01.12.2023г. №1, приложен файл .
1.2. 53		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2023	15.12.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	гиис "электронны й бюджет"	Постановлен ие Постановлен ие	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Постановление" Постановление Министерство культуры Курской области от 31.08.2023г. №б/н,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл .
														Постановлен ие Постановлен ие	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Постановление" Постановление Министерство культуры Курской области от 31.08.2023г. №6/н, приложен файл .
														Постановлен ие Постановлен ие	2. "Постановление" Постановление Министерство культуры Курской области от 31.08.2023г. №6/н, приложен файл .
														Постановлен ие Постановлен ие	2. "Постановление" Постановление Министерство культуры Курской области от 31.08.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2. 55		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской								31.12.2023	31.01.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры	ГИИС "Электронн ый "	Соглашение Соглашение о предоставле нии	Выполнено. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Федерации межбюджетных трансфертов										Курской области		субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:22:18 PM № 38632000 -1-2023-003	предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:22:18 PM № 38632000- 1-2023-003" Соглашение от 31.01.2023г. № 38632000-1-2023-003, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:22:18 PM № 38632000 -1-2023-003	Выполнено. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:22:18 PM № 38632000- 1-2023-003" Соглашение от 31.01.2023г. № 38632000-1-2023-003, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/31/2023 11:35:05 AM № 38623000 -1-2023-003	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 11:35:05 AM № 38623000-1-2023-003" Соглашение от 31.01.2023г. №38623000 -1-2023-003, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/31/2023 11:35:05 AM № 38623000 -1-2023-003	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 11:35:05 AM № 38623000-1-2023-003" Соглашение от 31.01.2023г. №38623000 -1-2023-003, приложен

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Федерации от 1/31/2023 11:35:05 AM № 38623000 -1-2023-003	файл.
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:39:40 PM № 38646000 -1-2023-002	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:39:40 PM № 38646000- 1-2023-002" Соглашение от 31.01.2023г. № 38646000-1-2023-002, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2023 5:39:40 PM № 38646000-1-2023-002	5:39:40 PM № 38646000-1-2023-002" Соглашение от 31.01.2023г. № 38646000-1-2023-002, приложен файл .
1.2.57		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								30.03.2023	31.03.2023	Хрулев Юрий Васильевич - Глава Хомутовского района Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное контракт на выполнение работ по капитальном у ремонту МКУК «Хомутовский Дом народного творчества»	Выполнено. Просрочка 1 дней. Отклонения отсутствуют. Исключен на основании ЗИ №А1-49-2023/014 от 28.04.2023. Подтверждающие документы: 1. "контракт на выполнение работ по капитальному ремонту МКУК «Хомутовский Дом народного творчества»" Иное Муниципального казённого учреждения культуры «Хомутовский Дом народного творчества» от 06.03.2023г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2. 58															Выполнено. Просрочка 1 дней. Отклонения отсутствуют. Исключен на основании ЗИ №А1- 49-2023/014 от 28.04.2023. Подтверждающие документы: 1. "контракт на выполнение работ по капитальному ремонту МКУК «Хомутовский Дом народного творчества»" Иное Муниципального казённого учреждения культуры «Хомутовский Дом народного творчества» от 06.03.2023г. №1, приложен файл .
1.2. 59		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2023	21.12.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	ГИИС "Электронн ый "	Отчет отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет " Отчет МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.10.2023г. №054-09- 2023-060/12, приложен

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															файл.
														Отчет отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет " Отчет МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.10.2023г. №054-09- 2023-060/12, приложен файл.
1.2. 61		Заключен контракт								28.04.2023	28.04.2023	Хрулев Юрий Васильевич - Глава Хомутовско го района Курской области	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное контракт	Выполнено. достигнута Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное МКУК «Хомутовский Дом народного творчества» от 06.03.2023г. №1, приложен файл.
														Иное контракт	Выполнено. достигнута Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное МКУК «Хомутовский Дом народного творчества» от 06.03.2023г. №1, приложен файл.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2. 63		заключен контракт								28.04.2023	28.04.2023	Петров Виктор Владимиров ич - Глава района	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №2, приложен файл .
														Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №2, приложен файл .
														Иное контракт	10. "контракт " Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное контракт	10. "контракт " Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №6/н, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №1, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №1, приложен файл .
														Иное контракт	3. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №4, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное контракт	3. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №4, приложен файл .
														Иное контракт	4. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №3, приложен файл .
														Иное контракт	4. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №3, приложен файл .
														Иное контракт	5. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №5,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл .
														Иное контракт	5. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №5, приложен файл .
														Иное контракт	6. "контракт " Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №9, приложен файл .
														Иное контракт	6. "контракт " Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №9, приложен файл .
														Иное контракт	7. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 31.03.2023г. №6, приложен файл .
														Иное контракт	7. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №6, приложен файл .
														Иное контракт	8. "контракт " Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №7, приложен файл .
														Иное контракт	8. "контракт " Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №7, приложен файл .
														Иное контракт	9. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №8, приложен файл .
														Иное контракт	9. "контракт" Иное МКУК "Пристенский районный дом культуры" Пристенского района Курской области от 31.03.2023г. №8, приложен файл .
1.3		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	0	1			31.12.2024	31.12.2024	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе.риск недостижения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.
															В работе.риск недостижения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.1		Оборудование приобретено								01.08.2024	31.08.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение соглашение	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "соглашение"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ва Курской области			Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2022г. №054-09- 2023-171, приложен файл.
													Соглашение соглашение		Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2022г. №054-09- 2023-171, приложен файл.
1.4. 3		Оборудование установлено								02.09.2024	08.09.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительст ва Курской области	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное соглашение	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Иное МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															26.12.2022г. №054-09-2023-171, приложен файл .
														Иное соглашение	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Иное МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2022г. №054-09-2023-171, приложен файл .
1.5		Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	8	8	8			31.12.2023	29.09.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Отчет отчет	Выполнено, достигнуто Предоставлена информация : 8 из 8. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2023г. № 054-09-2023-568/02, приложен файл .
														Отчет отчет	Выполнено, достигнуто



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Предоставлена информация : 8 из 8. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2023г. № 054-09-2023-568/02, приложен файл .
1.6. 1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								28.02.2023	02.02.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/1/2023 5:02:32 PM № 38640000-1-2023-002	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/1/2023 5:02:32 PM № 38640000-1-2023-002" Соглашение от 01.02.2023г. № 38640000-1-2023-002, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6.2														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/1/2023 5:02:32 PM № 38640000-1-2023-002	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/1/2023 5:02:32 PM № 38640000-1-2023-002" Соглашение от 01.02.2023г. № 38640000-1-2023-002, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/1/2023 5:04:33 PM № 38618000-1-2023-002" Соглашение от 01.02.2023г. № 38618000-1-2023-002, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Федерации от 2/1/2023 5:04:33 PM № 38618000 -1-2023-002	
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 2/1/2023 5:04:33 PM № 38618000 -1-2023-002	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета муниципального образования Российской Федерации от 2/1/2023 5:04:33 PM № 38618000- 1-2023-002" Соглашение от 01.02.2023г. № 38618000-1-2023-002, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета муниципального образования Российской Федерации от 2/2/2023

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 2/2/2023 10:41:21 AM № 38602000 -1-2023-006	10:41:21 AM № 38602000-1-2023-006" Соглашение от 02.02.2023г. №38602000 -1-2023-006, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 2/2/2023 10:41:21 AM № 38602000 -1-2023-006	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/2/2023 10:41:21 AM № 38602000-1-2023-006" Соглашение от 02.02.2023г. №38602000 -1-2023-006, приложен файл.
1.6. 3		Заклучен контракт или договор								28.04.2023	28.04.2023	Волобуев Николай Викторович	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Глава Беловского района			" Иное МКУК "Беловский ЦСДК" от 15.03.2023г. №6/н, приложен файл .
													Иное контракт		Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное МКУК "Беловский ЦСДК" от 15.03.2023г. №6/н, приложен файл .
1.6.5		Заключен контракт или договор								28.04.2023	28.04.2023	Дегтярова Евгения Александровна - Ведущий специалист-эксперт	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное «Корневский районный дом культуры имени Е. А. Фурцевой» Корневского района Курской области от 17.03.2023г. №1, приложен файл .
													Иное контракт		Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное «Корневский районный дом культуры имени Е. А. Фурцевой» Корневского района



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Курской области от 17.03.2023г. №1, приложен файл .
1.6. 7		Заключены контракты или договора								28.04.2023	28.04.2023	Дьяченко Владимир Ильич - Глава города	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт" Иное Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Центр народного творчества» Суджанского района Курской области от 16.03.2023г. №1, приложен файл .
														Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт" Иное Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Центр народного творчества» Суджанского района Курской области от 16.03.2023г. №1, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.6. 9		Произведена оплата								28.06.2023	30.06.2023	Дьяченко Владимир Ильич - Глава города	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 2 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение Финансово- экономическое управление Администрации Суджанского района Курской области ООО "СИСТЕМА" от 15.06.2023г. №366487, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 2 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение Финансово- экономическое управление Администрации Суджанского района Курской области ООО "СИСТЕМА" от 15.06.2023г. №366487,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл .
1.6. 11		Произведена оплата								28.06.2023	30.06.2023	Волобуев Николай Викторович - Глава Беловского района	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "СИСТЕМА" от 16.05.2023г. №158005, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "СИСТЕМА" от 16.05.2023г. №158005, приложен файл .
1.6. 13		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								30.03.2023	31.03.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Постановлен ие Постановлен ие Правительст ва Курской области о распределен ии субсидий из областного	Выполнено. Просрочка 1 дней. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Курской области о распределении субсидий из областного бюджета" Постановление

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														бюджета	Правительства Курской области от 20.01.2023г. №87-пп, приложен файл .
														Постановлен ие Постановлен ие Правительст ва Курской области о распределен ии субсидий из областного бюджета	Выполнено. Просрочка 1 дней. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Курской области о распределении субсидий из областного бюджета" Постановление Правительства Курской области от 20.01.2023г. №87-пп, приложен файл .
1.6. 15		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								01.12.2023	29.09.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2023г. № 054-09- 2023-568/02, приложен файл.
														Отчет о достижении значений результатов использован ия Субсидии и обязательств ах, принятых в целях их достижения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2023г. № 054-09- 2023-568/02, приложен файл.
1.6. 17		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.03.2023	31.03.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	Электронны й бюджет	Иное поставка передвижног о многофункц ионального культурного центра	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "поставка передвижного многофункционального культурного центра" Иное Муниципального казённого учреждения

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															культуры «Беловский центр культуры и досуга» от 15.03.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное поставка передвижного многофункционального культурного центра	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "поставка передвижного многофункционального культурного центра" Иное Муниципального казённого учреждения культуры «Беловский центр культуры и досуга» от 15.03.2023г. №б/н, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														культуры (обеспечени е учреждений культуры специализир ованным автотранспо ртом для обслуживани я населения, в том числе сельского населения)	населения)" Соглашение между Министерством культуры Курской области и Администрацией Беловского района Курской области от 02.02.2023г. №38602000 -1-2023-006, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры (обеспечени е учреждений культуры	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)" Соглашение между Министерством культуры Курской области и Администрацией

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														специализир ованным автотранспо ртом для обслуживани я населения, в том числе сельского населения)	Беловского района Курской области от 02.02.2023г. №38602000 -1-2023-006, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры (обеспечени е учреждений культуры специализир ованным автотранспо ртом для обслуживани	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)" Соглашение между Министерством культуры Курской области и Администрацией Кореневского района Курской области от 01.02.2023г. №38618000 -1-2023-002, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я населения, в том числе сельского населения)	
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры (обеспечени е учреждений культуры специализир ованным автотранспо ртом для обслуживани я населения, в том числе сельского населения)	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)" Соглашение между Министерством культуры Курской области и Администрацией Кореневского района Курской области от 01.02.2023г. №38618000 -1-2023-002, приложен файл .
														Соглашение	4. "Соглашение о

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение о предоставле нии субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры (обеспечени е учреждений культуры специализир ованным автотранспо ртом для обслуживани я населения, в том числе сельского населения)	предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)" Соглашение между Министерством культуры Курской области и Администрацией Суджанского района Курской области от 01.02.2023г. №38640000 -1-2023-002, приложен файл.
														Соглашение о предоставле нии субсидии из	4. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)" Соглашение между Министерством культуры Курской области и Администрацией Суджанского района Курской области от 01.02.2023г. №38640000 -1-2023-002, приложен файл .	
1.6. 19		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								04.05.2023	30.06.2023	Дегтярова Евгения Александровна - Ведущий специалист-эксперт	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи товарная накладная	Выполнено. Просрочка 57 дней. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "товарная накладная" Акт приема-передачи п, Коренево Кореневского района Курской области от 19.04.2023г. №7, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.6. 20														Акт приема- передачи товарная накладная	Выполнено. Просрочка 57 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "товарная накладная" Акт приема- передачи п, Коренево Кореневского района Курской области от 19.04.2023г. №7, приложен файл .
1.6. 21		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								10.05.2023	30.06.2023	Дегтярова Евгения Александров на - Ведущий специалист- эксперт	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Платежное поручение платежное поручение	Выполнено. Просрочка 51 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "платежное поручение" Платежное поручение УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ООО "СИСТЕМА" л/с 713НИЭ67001) от 24.04.2023г. №7589, приложен файл .
														Платежное поручение платежное	Выполнено. Просрочка 51 дней, достигнуто Подтверждающие

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение	документы: 1. "платежное поручение" Платежное поручение УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ООО "СИСТЕМА" л/с 713НИЭ67001) от 24.04.2023г. №7589, приложен файл .
1.6. 23		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.05.2023	30.06.2023	Волобуев Николай Викторович - Глава Беловского района	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Акт приема- передачи акт приема- передачи	Выполнено. Просрочка 36 дней. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи Муниципальное казенное учреждение культуры «Беловский центр культуры и досуга от 05.05.2023г. №1, приложен файл .
														Акт приема- передачи акт приема- передачи	Выполнено. Просрочка 36 дней. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "акт

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приема-передачи" Акт приема-передачи Муниципальное казенное учреждение культуры «Беловский центр культуры и досуга от 05.05.2023г. №1, приложен файл .
1.6. 25		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.05.2023	30.06.2023	Дьяченко Владимир Ильич - Глава города	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 36 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи Районный центр народного творчества Суджанского района от 29.05.2023г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 36 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи Районный центр народного творчества Суджанского района от 29.05.2023г. №1,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.6.27		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.05.2023	30.06.2023	Дьяченко Владимир Ильич - Глава города	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 36 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи Районный центр народного творчества Суджанского района от 29.05.2023г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 36 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи Районный центр народного творчества Суджанского района от 29.05.2023г. №1, приложен файл .
1.7		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 9,0000 Дата:	Единица	3	9	9	9			31.12.2023	29.09.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры	ГИИС «Электронный бюджет»	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. достигнуто Предоставлена информация : 9 из 9. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		31.12.2023										Курской области			"Платежное поручение" Платежное поручение МКУК "Пристенская межпоселенческая библиотека" от 21.03.2023г. №676438, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено, достигнуто Предоставлена информация : 9 из 9. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение МКУК "Пристенская межпоселенческая библиотека" от 21.03.2023г. №676438, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ГОРОДА КУРЧАТОВА (МКУК "ЦБС") от 08.06.2023г. №310779, приложен файл .
														Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение	поручение ГОРОДА КУРЧАТОВА (МКУК "ЦБС") от 08.06.2023г. №310779, приложен файл .
1.8. 1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.03.2023	30.03.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	Электронны й бюджет	Соглашение Соглашение о предоставле нии иного межбюджетн ого трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и Администрацией города Курчатова Курской области от 01.02.2023г. №38708000-1-2023-003, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и Администрацией города Курчатова Курской области от 01.02.2023г. №38708000-1-2023-003, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии иного межбюджетн ого трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета	2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субъекта Российской Федерации местному бюджету	Администрацией Пристенского района Курской области от 01.02.2023г. №38632000 -1-2023-004, приложен файл.
														Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и Администрацией Пристенского района Курской области от 01.02.2023г. №38632000 -1-2023-004, приложен файл.	
1.8.3		Произведена оплата								30.09.2023	29.09.2023	Петров Виктор Владимирович - Глава района	ГИИС «Электронный бюджет»	Платежное поручение	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ООО "Метровуд" от 17.04.2023г. №866123, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Метровуд" от 17.04.2023г. №866123, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	10. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Универсальные терминал системы" от 17.04.2023г. №866120, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	10. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Универсальные терминал системы" от 17.04.2023г. №866120, приложен файл .
														Платежное поручение	11. "Платежное поручение" Платежное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение	поручение ООО "ГИТОН" от 17.04.2023г. №866130, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	11. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГИТОН" от 17.04.2023г. №866130, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	12. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Издательство "Эскимо" от 21.03.2023г. №676438 и т.д, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	12. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Издательство "Эскимо" от 21.03.2023г. №676438 и т.д, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Метровуд" от 17.04.2023г. №866121,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Метровуд" от 17.04.2023г. №866121, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	3. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Союзрегионстрой" от 17.04.2023г. №866129, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	3. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Союзрегионстрой" от 17.04.2023г. №866129, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	4. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Чернов С.В. от 17.04.2023г. № 866122, приложен файл .
														Платежное	4. "Платежное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Платежное поручение	поручение" Платежное поручение ИП Чернов С.В. от 17.04.2023г. № 866122, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	5. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Проффмастер" от 17.04.2023г. №866124, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	5. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Проффмастер" от 17.04.2023г. №866124, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	6. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО"Метровуд" от 17.04.2023г. №866125, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	6. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО"Метровуд" от 17.04.2023г. №866125,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	7. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Универсальные терминал системы" от 17.04.2023г. №866126, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	7. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Универсальные терминал системы" от 17.04.2023г. №866126, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	8. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Универсальные терминал системы" от 17.04.2023г. №866127, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	8. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Универсальные терминал системы" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															17.04.2023г. №866127, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	9. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Ильиных И.В. от 17.04.2023г. № 866128, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	9. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Ильиных И.В. от 17.04.2023г. № 866128, приложен файл .
1.8.5		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								28.04.2023	28.04.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	Электронный бюджет	Соглашение Соглашение	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2022г. №054-17-2023-067, приложен файл .
														Соглашение Соглашение	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2022г. №054-17-2023-067, приложен файл .
1.8.7		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов								28.02.2023	27.02.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	электронный бюджет	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и Администрацией города Курчатова Курской области от 01.02.2023г. №38708000-1-2023-003, приложен файл .
														Соглашение о	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предоставле нии иного межбюджетн ого трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и Администрацией города Курчатова Курской области от 01.02.2023г. №38708000-1-2023-003, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии иного межбюджетн ого трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета	2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субъекта Российской Федерации местному бюджету	Администрацией Пристенского района Курской области от 01.02.2023г. №38632000 -1-2023-004, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставле нии иного межбюджетн ого трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и Администрацией Пристенского района Курской области от 01.02.2023г. №38632000 -1-2023-004, приложен файл.
1.8. 9		Заклучены прямые договора								04.05.2023	28.04.2023	Корпунков Игорь Владимиров ич - Глава города	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное контракт	Выполнено. достигнута Подтверждающие документы: 1. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 15.02.2023г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Курчатова Курской области			№9, приложен файл .
													Иное контракт		Выполнено. достигнута Подтверждающие документы: 1. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 15.02.2023г. №9, приложен файл .
													Иное контракт		10. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 21.02.2023г. №11, приложен файл .
													Иное контракт		10. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 21.02.2023г. №11, приложен файл .
													Иное контракт		11. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 05.04.2023г. №22, приложен файл .
													Иное контракт		11. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 05.04.2023г. №22, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное контракт	12. "контракт" Иное контракт от 28.03.2023г. №19, приложен файл .
														Иное контракт	12. "контракт" Иное контракт от 28.03.2023г. №19, приложен файл .
														Иное контракт	13. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 15.02.2023г. №1, приложен файл .
														Иное контракт	13. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 15.02.2023г. №1, приложен файл .
														Иное контракт	14. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 15.02.2023г. №3, приложен файл .
														Иное контракт	14. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 15.02.2023г. №3, приложен файл .
														Иное контракт	15. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															15.02.2023г. №2, приложен файл .
														Иное контракт	15. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 15.02.2023г. №2, приложен файл .
														Иное контракт	16. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 16.02.2023г. №5, приложен файл .
														Иное контракт	16. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 16.02.2023г. №5, приложен файл .
														Иное контракт	17. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 10.03.2023г. №15, приложен файл .
														Иное контракт	17. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 10.03.2023г. №15, приложен файл .
														Иное контракт	18. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															16.02.2023г. №4, приложен файл .
														Иное контракт	18. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 16.02.2023г. №4, приложен файл .
														Иное контракт	19. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 21.02.2023г. №12, приложен файл .
														Иное контракт	19. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 21.02.2023г. №12, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 15.02.2023г. №1, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 15.02.2023г. №1, приложен файл .
														Иное контракт	20. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															28.03.2023г. № 0744200000223001575, приложен файл .
														Иное контракт	20. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 28.03.2023г. № 0744200000223001575, приложен файл .
														Иное контракт	21. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 17.02.2023г. №10, приложен файл .
														Иное контракт	21. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 17.02.2023г. №10, приложен файл .
														Иное контракт	22. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 17.02.2023г. №8, приложен файл .
														Иное контракт	22. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 17.02.2023г. №8, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное контракт	3. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 20.03.2022г. №18, приложен файл .
														Иное контракт	3. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 20.03.2022г. №18, приложен файл .
														Иное контракт	4. "контракт " Иное МКУК «ЦБС» от 06.03.2023г. №24, приложен файл .
														Иное контракт	4. "контракт " Иное МКУК «ЦБС» от 06.03.2023г. №24, приложен файл .
														Иное МКУК «ЦБС»	5. "МКУК «ЦБС»" Иное МКУК «ЦБС» от 16.02.2023г. №6, приложен файл .
														Иное МКУК «ЦБС»	5. "МКУК «ЦБС»" Иное МКУК «ЦБС» от 16.02.2023г. №6, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное контракт	6. "контракт " Иное МКУК «ЦБС» от 30.03.2023г. №20, приложен файл .
														Иное контракт	6. "контракт " Иное МКУК «ЦБС» от 30.03.2023г. №20, приложен файл .
														Иное контракт	7. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 16.02.2023г. №7, приложен файл .
														Иное контракт	7. "контракт" Иное МКУК «ЦБС» от 16.02.2023г. №7, приложен файл .
														Иное контракт	8. "контракт " Иное МКУК «ЦБС» от 30.03.2023г. №21, приложен файл .
														Иное контракт	8. "контракт " Иное МКУК «ЦБС» от 30.03.2023г. №21, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное контракт	9. "контракт " Иное МКУК «ЦБС» от 06.03.2022г. №23, приложен файл .
														Иное контракт	9. "контракт " Иное МКУК «ЦБС» от 06.03.2022г. №23, приложен файл .
1.8. 11		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								10.10.2023	17.12.2023	Петров Виктор Владимирович - Глава района	Акт приема-передачи	Платежное поручение Поставка печатных изданий	Выполнено. Просрочка 70 дней. Исключен на основании ЗИ №А1-49-2023/016 от 30.06.2023. Подтверждающие документы: 1. "Поставка печатных изданий" Платежное поручение от 18.05.2023г. №178730, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка печатных изданий	Выполнено. Просрочка 70 дней. Исключен на основании ЗИ №А1-49-2023/016 от 30.06.2023. Подтверждающие документы: 1. "Поставка печатных изданий" Платежное поручение от 18.05.2023г. №178730, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Поставка печатных изданий	2. "Поставка печатных изданий" Платежное поручение от 21.03.2023г. №676438, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка печатных изданий	2. "Поставка печатных изданий" Платежное поручение от 21.03.2023г. №676438, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка печатных изданий	3. "Поставка печатных изданий" Платежное поручение от 21.03.2023г. №676439, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка печатных изданий	3. "Поставка печатных изданий" Платежное поручение от 21.03.2023г. №676439, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по текущему	4. "Выполнение работ по текущему ремонту помещений МКУК ""Централизованная библиотечная система""



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ремонт помещений МКУК ""Централиз ованная библиотечна я система"" г. Курчатова Курской области, расположенн ых по адресу: 307250, Курская область, г. Курчатова, пр-кт Коммунисти ческий, д. 35	г. Курчатова Курской области, расположенных по адресу: 307250, Курская область, г. Курчатова, пр-кт Коммунистический, д. 35" Платежное поручение от 08.06.2023г. №310779, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по текущему ремонт помещений МКУК ""Централиз ованная библиотечна	4. "Выполнение работ по текущему ремонту помещений МКУК ""Централизованная библиотечная система"" г. Курчатова Курской области, расположенных по адресу: 307250, Курская область, г. Курчатова, пр-кт Коммунистический, д.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														я система"" г. Курчатова Курской области, расположенн ых по адресу: 307250, Курская область, г. Курчатова, пр-кт Коммунистический, д. 35	35" Платежное поручение от 08.06.2023г. №310779, указана ссылка .
1.8. 13		Заключены контракты или договора								18.05.2023	02.08.2023	Петров Виктор Владимирович - Глава района	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное контракт	Выполнено. Просрочка 76 дней. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное МКУК "Межпоселенческая библиотека " Пристенского района от 05.04.2023г. №3003/23, приложен файл .
														Иное контракт	Выполнено. Просрочка 76 дней. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное МКУК "Межпоселенческая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															библиотека " Пристенского района от 05.04.2023г. №3003/23, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	10. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 08.02.2023г. №3, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	10. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 08.02.2023г. №3, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	11. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 09.02.2023г. №Б/Н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное КОНТРАКТ	11. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 09.02.2023г. №Б/Н, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	12. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 09.02.2023г. №Б/Н, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	12. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 09.02.2023г. №Б/Н, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	13. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 13.02.2023г. №2701/23, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	13. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 13.02.2023г. №2701/23, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	14. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 13.02.2023г. №3001/23, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	14. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 13.02.2023г. №3001/23,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	15. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 20.02.2023г. №ИМЗ- 2023-00546, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	15. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 20.02.2023г. №ИМЗ- 2023-00546, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	16. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 13.03.2023г. №ИМЗ - 2023-000772, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное КОНТРАКТ	16. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 13.03.2023г. №ИМЗ - 2023-000772, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	17. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 20.02.2023г. №ИМЗ- 2023-000547, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	17. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 20.02.2023г. №ИМЗ- 2023-000547, приложен файл.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное КОНТРАКТ	18. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 20.02.2023г. №ИМЗ- 2023-000548, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	18. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 20.02.2023г. №ИМЗ- 2023-000548, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	19. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 20.02.2023г. №ИМЗ- 2023-000549, приложен файл.
														Иное	19. "КОНТРАКТ" Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КОНТРАКТ	МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 20.02.2023г. №ИМЗ- 2023-000549, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	2. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "Межпоселенческая библиотека " Пристенского района от 13.03.2023г. №ИМЗ- 2023-000770, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	2. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "Межпоселенческая библиотека " Пристенского района от 13.03.2023г. №ИМЗ- 2023-000770, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	20. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 22.02.2023г. №ИМЗ- 02023-000569, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	20. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 22.02.2023г. №ИМЗ- 02023-000569, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	21. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 22.02.2023г. №ИМЗ- 2023-000568, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	21. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															РАЙОНА от 22.02.2023г. №ИМЗ- 2023-000568, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	22. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 20.02.2023г. №ИМЗ- 2023-000550, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	22. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 20.02.2023г. №ИМЗ- 2023-000550, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	3. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															20.02.2023г. №ИМЗ-2023-000545, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	3. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 20.02.2023г. №ИМЗ-2023-000545, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	4. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 09.03.2023г. №ИМЗ-2023-000714, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	4. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 09.03.2023г. №ИМЗ-

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не
представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2023-000714, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	5. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 07.02.2023г. №33, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	5. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 07.02.2023г. №33, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	6. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 07.02.2023г. №34, приложен файл .
														Иное	6. "КОНТРАКТ" Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КОНТРАКТ	МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 07.02.2023г. №34, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	7. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 09.02.2023г. №Б/Н, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	7. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 09.02.2023г. №Б/Н, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	8. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															РАЙОНА от 09.02.2023г. №Б/Н, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	8. "КОНТРАКТ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 09.02.2023г. №Б/Н, приложен файл .
														Иное КОНТРАТК	9. "КОНТРАТК" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 09.02.2023г. №Б/Н, приложен файл .
														Иное КОНТРАТК	9. "КОНТРАТК" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК АЯ БИБЛИОТЕКА "ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА от 09.02.2023г. №Б/Н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.15		Произведена приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)								30.09.2023	08.08.2023	Петров Виктор Владимирович - Глава района	ГИИС «Электронный бюджет»	Иное ВСЕ ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СЧЕТ ФАКТУРЫ	Выполнено. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "ВСЕ ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СЧЕТ ФАКТУРЫ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2023г. №1080, приложен файл .
														Иное ВСЕ ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СЧЕТ ФАКТУРЫ	Выполнено. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "ВСЕ ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СЧЕТ ФАКТУРЫ" Иное МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА " ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2023г. №1080, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.17		Произведена приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)								30.09.2023	03.08.2023	Корпунков Игорь Владимирович - Глава города Курчатова Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Иное АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Выполнено. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК «ЦБС» от 01.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Выполнено. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ " Иное МКУК «ЦБС» от 01.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное АКТЫ, УПД, ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ	2. "АКТЫ, УПД, ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ " Иное МКУК «ЦБС» от 03.04.2023г. №25, приложен файл .
														Иное АКТЫ, УПД, ТОВАРНЫЕ	2. "АКТЫ, УПД, ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ " Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НАКЛАДН ЫЕ	МКУК «ЦБС» от 03.04.2023г. №25, приложен файл .
1.8. 19		Произведена оплата								30.09.2023	29.09.2023	Корпунков Игорь Владимиров ич - Глава города Курчатова Курской области	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Платежное поручение платежные поручения	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "платежные поручения" Платежное поручение ООО "ИНТЕРПРО" от 12.04.2023г. №833421, приложен файл .
														Платежное поручение платежные поручения	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "платежные поручения" Платежное поручение ООО "ИНТЕРПРО" от 12.04.2023г. №833421, приложен файл .
														Платежное поручение 08.06.2023	2. "08.06.2023" Платежное поручение ООО "СЕЛЕБРИМОР" от 17.03.2023г. № 657121, приложен файл .
														Платежное поручение 08.06.2023	2. "08.06.2023" Платежное поручение ООО "СЕЛЕБРИМОР"

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 17.03.2023г. № 657121, приложен файл .
1.9		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	8	8	8			31.12.2023	18.12.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Платежное поручение платежные поручения	Выполнено.достигнуто Предоставлена информация : 8 из 8. Подтверждающие документы: 1. "платежные поручения " ООО "Стройреконструкция " от 10.07.2023г. № 526538, приложен файл .
														Платежное поручение платежные поручения	Выполнено.достигнуто Предоставлена информация : 8 из 8. Подтверждающие документы: 1. "платежные поручения " ООО "Стройреконструкция " от 10.07.2023г. № 526538, приложен файл .
1.10.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								31.03.2023	30.03.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр	Электронный бюджет	Иное контракт на выполнение работ по	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "контракт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(выполнения работы)										культуры Курской области		капитальном у ремонту	на выполнение работ по капитальному ремонту" Иное ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от 09.03.2023г. №05-2023- НП-КР, приложен файл .
														Иное контракт на выполнение работ по капитальном у ремонту	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "контракт на выполнение работ по капитальному ремонту" Иное ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от 09.03.2023г. №05-2023- НП-КР, приложен файл .
1.10 .3		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)								31.03.2023	30.03.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	Электронны й бюджет	Соглашение Соглашение о предоставле нии из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															области и ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от 03.02.2023г. №20-2023- 025999, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от 03.02.2023г. №20-2023- 025999, приложен файл .
1.10 .5		Заклучены контракты								28.04.2023	28.04.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ГИИС "Электронн ый бюджет "	Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от 09.03.2023г. №05-2023- НП-КР, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.10.6														Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от 09.03.2023г. №05-2023-НП-КР, приложен файл .
1.10.7		Произведена оплата								09.11.2023	15.11.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 6 дней. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" ООО "СМ-СТРОЙ" от 17.04.2023г. №866777, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 6 дней. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" ООО "СМ-СТРОЙ" от 17.04.2023г. №866777, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "СМ-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поручение	СТРОЙ" от 12.10.2023г. №219852, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "СМ-СТРОЙ" от 12.10.2023г. №219852, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	3. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "СМ-СТРОЙ" от 06.06.2023г. №281480, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	3. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "СМ-СТРОЙ" от 06.06.2023г. №281480, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	4. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "СМ-СТРОЙ" от 26.06.2023г. №431122, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Платежное поручение	4. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "СМ-СТРОЙ" от 26.06.2023г. №431122, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	5. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "СМ-СТРОЙ" от 03.11.2023г. №363212, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	5. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "СМ-СТРОЙ" от 03.11.2023г. №363212, приложен файл .
1.10.9		Произведена приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)								09.11.2023	24.11.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Акт приема-передачи АКТ о приемке выполненных работ	Выполнено. Просрочка 15 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "АКТ о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от 10.10.2023г. №4,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл .
														Акт приема-передачи АКТ о приемке выполненных работ	Выполнено. Просрочка 15 дней, достигнуто Подтверждающие документы: 1. "АКТ о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от 10.10.2023г. №4, приложен файл .
														Акт приема-передачи АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	2. " АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ от 22.05.2023г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	2. " АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ от 22.05.2023г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи	3. " АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	РАБОТ" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ от 20.06.2023г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	3. " АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ от 20.06.2023г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	4. "АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от 30.10.2023г. №12, приложен файл .
														Акт приема-передачи АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	4. "АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от 30.10.2023г. №12, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.11		Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	0	1			31.12.2024	31.12.2024	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе.риск недостижения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.
															В работе.риск недостижения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.
1.12.1		Техническая готовность объекта, %								31.12.2023	27.12.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное сайт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сайт" Иное Министерство Строительства от 27.12.2023г. №6/н, указана ссылка .
														Иное сайт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сайт" Иное Министерство Строительства от 27.12.2023г. №6/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.13		Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	0	1			31.12.2024	31.12.2024				В работе.риск недостижения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.
															В работе.риск недостижения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.
1.14.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.03.2023	13.02.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	Соглашение	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 13.02.2023г. №20-2023-027778, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														юридическому (физическому) лицу	субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 13.02.2023г. №20-2023-027778, приложен файл .
1.14.3		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.04.2023	30.04.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	Электронный бюджет	Соглашение соглашение	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2022г. №054-09 -2023-479, приложен файл .
														Соглашение соглашение	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2022г. №054-09 -2023-479, приложен файл .
1.15		Оснащены образовательные учреждения в сфере	Единица	7	18	18	18			31.12.2023	18.12.2023	Полетыкина Юлия Николаевна	ГИИС «Электронный бюджет»	Платежное поручение Платежное	Выполнено.ДОСТИГНУТО Предоставлена информация : 18 из 18.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2023										- Министр культуры Курской области		поручение Дмитревская ДШИ	Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение Дмитревская ДШИ " Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 04.05.2023г. №71597, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение Дмитревская ДШИ	Выполнено.ДОСТИГНУТО Предоставлена информация : 18 из 18. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение Дмитревская ДШИ " Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 04.05.2023г. №71597, приложен файл .
														Платежное поручение Кшенская ДШИ платежки	2. "Кшенская ДШИ платежки" Платежное поручение Индивидуальный предприниматель Смирнов Сергей Михайлович от 29.03.2023г. №727041,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл .
														Платежное поручение Кшенская ДШИ платежки	2. "Кшенская ДШИ платежки" Платежное поручение Индивидуальный предприниматель Смирнов Сергей Михайлович от 29.03.2023г. №727041, приложен файл .
														Платежное поручение ОБОУ ДО "ХОМУТОВСКАЯ ДШИ" платежки	3. "ОБОУ ДО "ХОМУТОВСКАЯ ДШИ" платежки " Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 17.05.2023г. № 171308, приложен файл .
														Платежное поручение ОБОУ ДО "ХОМУТОВСКАЯ ДШИ" платежки	3. "ОБОУ ДО "ХОМУТОВСКАЯ ДШИ" платежки " Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 17.05.2023г. № 171308, приложен файл .
														Платежное	4. "Платежное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поручение Платежное поручение (Глушковская ДШИ)	поручение (Глушковская ДШИ)" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 28.04.2023г. №38619, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение (Глушковская ДШИ)	4. "Платежное поручение (Глушковская ДШИ)" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 28.04.2023г. №38619, приложен файл .
														Платежное поручение Золотухинская ДШИ платежки	5. "Золотухинская ДШИ платежки" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 10.03.2023г. № 595214, приложен файл .
														Платежное поручение Золотухинская ДШИ платежки	5. "Золотухинская ДШИ платежки" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 10.03.2023г. № 595214, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Поныровская ДШИ платежки	6. "Поныровская ДШИ платежки" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 26.05.2023г. № 227666, приложен файл .
														Платежное поручение Поныровская ДШИ платежки	6. "Поныровская ДШИ платежки" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 26.05.2023г. № 227666, приложен файл .
1.16.1		заключено соглашение на иные цели								28.02.2023	26.02.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	электронный бюджет	Соглашение о предоставлении из областного бюджета областного бюджетному учреждению субсидии на иные цели	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областного бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным бюджетным образовательным учреждением



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительного образования «Хомутовская детская школа искусств» от 06.02.2023г. №20-2023- 027727, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Хомутовская детская школа искусств» от 06.02.2023г. №20-2023- 027727, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Глушковская детская школа искусств» от 06.02.2023г. №20-2023-027219, приложен файл .
															2. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным бюджетным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иные цели	образовательным учреждением дополнительного образования «Глушковаская детская школа искусств» от 06.02.2023г. №20-2023- 027219, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели	3. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дмитриевская детская школа искусств имени А. М. Любимова» от 06.02.2023г. №20-2023- 027587, приложен файл .
														Соглашение	3. "Соглашение о

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дмитриевская детская школа искусств имени А. М. Любимова» от 06.02.2023г. №20-2023-027587, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным бюджетным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иные цели	образовательным учреждением дополнительного образования «Кшенская детская школа искусств» от 06.02.2023г. №20- 2023-027660, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставле нии из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели	4. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Кшенская детская школа искусств» от 06.02.2023г. №20- 2023-027660, приложен файл.
														Соглашение Соглашение	5. "Соглашение о предоставлении из

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Золотухинская детская школа искусств» от 06.02.2023г. №20-2023- 027631, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели	5. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным бюджетным образовательным учреждением

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительного образования «Золотухинская детская школа искусств» от 06.02.2023г. №20-2023- 027631, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели	6. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Поныровская детская школа искусств» от 06.02.2023г. №20-2023- 027700, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле	6. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															бюджетному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Между Министерством культуры Курской области и областным образовательным учреждением дополнительного образования «Поныровская детская школа искусств» от 06.02.2023г. №20-2023-027700, приложен файл .
1.16.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								30.11.2023	17.12.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	Выполнено. Просрочка 19 дней. Исключен на основании ЗИ №А1-49-2023/016 от 30.06.2023. Подтверждающие документы: 1. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 20.11.2023г. №473040, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка	Выполнено. Просрочка 19 дней. Исключен на основании ЗИ №А1-49-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														музыкальных инструментов	2023/016 от 30.06.2023. Подтверждающие документы: 1. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 20.11.2023г. №473040, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	10. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 05.05.2023г. №83426, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	10. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 05.05.2023г. №83426, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	11. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 26.05.2023г. №227666, указана ссылка .
														Платежное	11. "Поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поручение Поставка музыкальных инструментов	музыкальных инструментов" Платежное поручение от 26.05.2023г. №227666, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	12. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 11.05.2023г. №116544, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	12. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 11.05.2023г. №116544, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	13. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 02.05.2023г. №47832, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	13. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														х инструментов	02.05.2023г. №47832, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов х инструментов	14. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 04.05.2023г. №71597, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов х инструментов	14. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 04.05.2023г. №71597, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов х инструментов	15. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 28.04.2023г. №38619, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов х инструментов	15. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 28.04.2023г. №38619, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	16. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 29.03.2023г. №727041, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	16. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 29.03.2023г. №727041, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	17. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 17.07.2023г. №576573, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	17. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 17.07.2023г. №576573, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка	18. "Поставка музыкальных инструментов"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														музыкальных инструментов	Платежное поручение от 09.03.2023г. №583327, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	18. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 09.03.2023г. №583327, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	19. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 07.03.2023г. №561839, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	19. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 07.03.2023г. №561839, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	2. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 04.12.2023г. №552705, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														в	
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	2. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 04.12.2023г. №552705, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	20. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 13.03.2023г. №608307, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	20. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 13.03.2023г. №608307, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	21. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 09.03.2023г. №582942, указана ссылка .
														Платежное поручение	21. "Поставка музыкальных инструментов"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка музыкальных инструментов	инструментов"
														Платежное поручение от 09.03.2023г. №582942, указана ссылка .	Платежное поручение от 09.03.2023г. №582942, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	22. "Поставка музыкальных инструментов"
														Платежное поручение от 09.03.2023г. №578655, указана ссылка .	Платежное поручение от 09.03.2023г. №578655, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	22. "Поставка музыкальных инструментов"
														Платежное поручение от 09.03.2023г. №578655, указана ссылка .	Платежное поручение от 09.03.2023г. №578655, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	23. "Поставка музыкальных инструментов"
														Платежное поручение от 01.03.2023г. №516439, указана ссылка .	Платежное поручение от 01.03.2023г. №516439, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	23. "Поставка музыкальных инструментов"
														Платежное поручение от 01.03.2023г. №516439, указана ссылка .	Платежное поручение от 01.03.2023г. №516439, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														инструментов	указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	24. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 10.03.2023г. №595214, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	24. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 10.03.2023г. №595214, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	25. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 15.11.2023г. №450620, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	25. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 15.11.2023г. №450620, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	26. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 15.11.2023г. №450532, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	26. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 15.11.2023г. №450532, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	27. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 30.06.2023г. №467574, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	27. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 30.06.2023г. №467574, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка	28. "Поставка музыкальных инструментов"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														музыкальных инструментов	Платежное поручение от 14.03.2023г. №624406, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	28. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 14.03.2023г. №624406, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	29. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 13.03.2023г. №615689, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	29. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 13.03.2023г. №615689, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	3. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 30.11.2023г. №536324, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														в	
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	3. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 30.11.2023г. №536324, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	4. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 28.06.2023г. №444064, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	4. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 28.06.2023г. №444064, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	5. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 15.11.2023г. №450553, указана ссылка .
														Платежное поручение	5. "Поставка музыкальных инструментов"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка музыкальных инструментов	инструментов" Платежное поручение от 15.11.2023г. №450553, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка кресел для зрительного зала	6. "Поставка кресел для зрительного зала" Платежное поручение от 07.08.2023г. №692514, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка кресел для зрительного зала	6. "Поставка кресел для зрительного зала" Платежное поручение от 07.08.2023г. №692514, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	7. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 05.05.2023г. №83425, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	7. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 05.05.2023г. №83425, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	8. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 17.05.2023г. №171308, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	8. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 17.05.2023г. №171308, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	9. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 02.05.2023г. №47853, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка музыкальных инструментов	9. "Поставка музыкальных инструментов" Платежное поручение от 02.05.2023г. №47853, указана ссылка .
1.16.5		Заключен контракт								15.06.2023	02.08.2023	Малыхина Елена	ГИИС «Электронн	Иное КОНТРАКТ	Выполнено. Просрочка 48 дней. ДОСТИГнуТО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ый бюджет»		Подтверждающие документы: 1. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО "КШЕНСКАЯ ДШИ" от 13.03.2023г. № 15, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	Выполнено. Просрочка 48 дней. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО "КШЕНСКАЯ ДШИ" от 13.03.2023г. № 15, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	10. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 10.03.2023г. № НПК-03- 2023, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	10. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 10.03.2023г. № НПК-03-2023, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	11. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 10.02.2023г. №НПК-06-2023, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	11. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 10.02.2023г. №НПК-06- 2023, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	12. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДМИТРИЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.М.ЛЮБИМОВА" от 14.02.2023г. №2023-01- НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	12. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДМИТРИЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.М.ЛЮБИМОВА" от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															14.02.2023г. №2023-01- НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	13. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДМИТРИЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.М.ЛЮБИМОВА" от 10.02.2023г. №2023-02- НП , приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	13. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДМИТРИЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.М.ЛЮБИМОВА" от 10.02.2023г. №2023-02- НП , приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное КОНТРАКТ	14. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДМИТРИЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.М.ЛЮБИМОВА" от 10.02.2023г. №2023-03- НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	14. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДМИТРИЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.М.ЛЮБИМОВА" от 10.02.2023г. №2023-03- НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	15. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО «Дмитриевская ДШИ им.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															А.М. Любимова» от 20.04.2023г. №2023-04-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	15. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО «Дмитриевская ДШИ им. А.М. Любимова» от 20.04.2023г. №2023-04-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	16. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО «Дмитриевская ДШИ им.А.М.Любимова» от 02.06.2023г. №2023-05-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	16. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО «Дмитриевская ДШИ им.А.М.Любимова» от 02.06.2023г. №2023-05-НП, приложен файл .
														Иное РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ	17. "РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ " Иное ОБОУ ДО «Дмитриевская ДШИ им.А.М.Любимова» от 20.04.2023г. №контракт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2023-04-НП, приложен файл.
														Иное РАСШИФР ОВКА ПОДПИСИ	17. "РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ " Иное ОБОУ ДО «Дмитриевская ДШИ им.А.М.Любимова» от 20.04.2023г. №контракт 2023-04-НП, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	18. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" от 22.05.2023г. №0047, приложен файл.
														Иное КОНТРАКТ	18. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" от 22.05.2023г. №0047, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	19. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" от 29.05.2023г. №0075, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	19. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" от 29.05.2023г. №0075,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	2. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОНЫРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" от 13.02.2023г. №НПК- 2023-01, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	2. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОНЫРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" от 13.02.2023г. №НПК- 2023-01, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	20. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" от 02.05.2023г. №2840, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	20. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" от 02.05.2023г. №2840, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	21. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" от 02.05.2023г. №2886, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	21. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" от 02.05.2023г. №2886, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	22. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗОЛОТУХИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" от 10.02.2023г. №НП-2023/05, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное КОНТРАКТ	22. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗОЛОТУХИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" от 10.02.2023г. №НП- 2023/05, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	23. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО "КШЕНСКАЯ ДШИ" от 13.02.2023г. № 7, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	23. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО "КШЕНСКАЯ ДШИ" от 13.02.2023г. № 7, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	24. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО "КШЕНСКАЯ ДШИ" от 14.02.2023г. № 1, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	24. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО "КШЕНСКАЯ ДШИ" от 14.02.2023г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	25. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО "КШЕНСКАЯ ДШИ" от 13.02.2023г. № 6, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	25. "КОНТРАКТ " Иное ОБОУ ДО "КШЕНСКАЯ ДШИ" от 13.02.2023г. № 6, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	26. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 10.02.2023г. №НПК-02- 2023, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	26. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 10.02.2023г. №НПК-02- 2023, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	3. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОНЫРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" от 13.02.2023г. №НПК- 2023-02, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	3. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОНЫРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" от 13.02.2023г. №НПК-

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2023-02, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	4. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОНЫРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" от 13.02.2023г. №НПК- 2023-03, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	4. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОНЫРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" от 13.02.2023г. №НПК- 2023-03, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	5. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОНЫРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" от 13.02.2023г. №НПК- 2023-04, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	5. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОНЫРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" от 13.02.2023г. №НПК- 2023-04, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	6. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 10.02.2023г. №НПК-04-2023, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	6. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 10.02.2023г. №НПК-04-2023, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	7. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 13.02.2023г. №НПК-01-2023, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															7. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 13.02.2023г. №НПК-01-2023, приложен файл .
															8. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 10.02.2023г. №НПК-05-2023, приложен файл .
															8. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 10.02.2023г. №НПК-05-2023, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	9. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от 10.02.2023г. №НПК-07-2023, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	9. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛУШКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															10.02.2023г. №НПК-07-2023, приложен файл .
1.16.7		Произведена приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)								07.12.2023	06.12.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Иное товарная накладная	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №34, приложен файл .
														Иное товарная накладная	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №34, приложен файл .
														Иное товарная накладная	10. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №38, приложен файл .
														Иное товарная накладная	10. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №38, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи акты приема-передачи	11. "акты приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Золотухинская ДШИ" от 14.03.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи акты приема-передачи	11. "акты приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Золотухинская ДШИ" от 14.03.2023г. №6/н, приложен файл .
														Иное товарные накладные	12. "товарные накладные" "Иное ОБОУ ДО "Кшенская ДШИ" от 24.03.2023г. №18, приложен файл .
														Иное товарные накладные	12. "товарные накладные" "Иное ОБОУ ДО "Кшенская ДШИ" от 24.03.2023г. №18, приложен файл .
														Иное акт приема - передачи	13. "акт приема - передачи" Иное ОБОУ ДО "Поныровская ДШИ" от 27.04.2023г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															б/н, приложен файл .
														Иное акт приема - передачи	13. "акт приема - передачи" Иное ОБОУ ДО "Поныровская ДШИ" от 27.04.2023г. № б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи акты приема - передачи	14. "акты приема - передачи " Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Поныровская ДШИ" от 10.11.2023г. №б/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи акты приема - передачи	14. "акты приема - передачи " Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Поныровская ДШИ" от 10.11.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное товарная накладная	15. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "ДМИТРИЕВСКАЯ ДШИ ИМ. А.М.ЛЮБИМОВА от 22.05.2023г. №27, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное товарная накладная	15. "товарная накладная" Иное ОБОУ ДО "ДМИТРИЕВСКАЯ ДШИ ИМ. А.М.ЛЮБИМОВА от 22.05.2023г. №27, приложен файл .
														Иное товарная накладная	16. "товарная накладная" Иное ОБОУ ДО "ДМИТРИЕВСКАЯ ДШИ ИМ. А.М.ЛЮБИМОВА от 28.11.2023г. №108, приложен файл .
														Иное товарная накладная	16. "товарная накладная" Иное ОБОУ ДО "ДМИТРИЕВСКАЯ ДШИ ИМ. А.М.ЛЮБИМОВА от 28.11.2023г. №108, приложен файл .
														Иное товарная накладная	17. "товарная накладная" Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №36, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное товарная накладная	17. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №36, приложен файл .
														Иное товарная накладная	18. "товарная накладная" Иное ОБОУ ДО "ДМИТРИЕВСКАЯ ДШИ ИМ. А.М.ЛЮБИМОВА от 25.04.2023г. №42, приложен файл .
														Иное товарная накладная	18. "товарная накладная" Иное ОБОУ ДО "ДМИТРИЕВСКАЯ ДШИ ИМ. А.М.ЛЮБИМОВА от 25.04.2023г. №42, приложен файл .
														Иное акты приема - передачи	19. "акты приема - передачи " Иное ОБОУ ДО "Поныровская ДШИ" от 03.05.2023г. № б/н, приложен файл .
														Иное акты приема - передачи	19. "акты приема - передачи " Иное ОБОУ ДО "Поныровская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ДШИ" от 03.05.2023г. № б/н, приложен файл .
														Иное товарная накладная	2. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №35, приложен файл .
														Иное товарная накладная	2. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №35, приложен файл .
														Иное товарная накладная	20. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Поныровская ДШИ" от 06.03.2023г. №15, приложен файл .
														Иное товарная накладная	20. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Поныровская ДШИ" от 06.03.2023г. №15, приложен файл .
														Иное товарные накладные	21. "товарные накладные " Иное ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															23.03.2023г. №16, приложен файл .
														Иное товарные накладные	21. "товарные накладные " Иное ОБОУ ДО "Хомутовская ДШИ" от 23.03.2023г. №16, приложен файл .
														Иное товарная накладная	3. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Поныровская ДШИ" от 20.04.2023г. №23, приложен файл .
														Иное товарная накладная	3. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Поныровская ДШИ" от 20.04.2023г. №23, приложен файл .
														Акт приема- передачи Акт приема- передачи	4. "Акт приема- передачи" Акт приема- передачи ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 27.04.2023г. №бн, приложен файл .
														Акт приема- передачи	4. "Акт приема- передачи" Акт приема-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи	передачи ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 27.04.2023г. №бн, приложен файл .
														Иное товарная накладная	5. "товарная накладная" Иное ОБОУ ДО "Поныровская ДШИ" от 24.05.2023г. №39, приложен файл .
														Иное товарная накладная	5. "товарная накладная" Иное ОБОУ ДО "Поныровская ДШИ" от 24.05.2023г. №39, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	6. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 30.11.2023г. №бн, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	6. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 30.11.2023г. №бн, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное товарная накладная	7. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №33, приложен файл .
														Иное товарная накладная	7. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №33, приложен файл .
														Иное товарная накладная	8. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №37, приложен файл .
														Иное товарная накладная	8. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 24.05.2023г. №37, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	9. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 17.07.2023г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи	9. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Глушковская ДШИ" от 17.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.16.9		Произведена оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту)								07.12.2023	06.12.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Платежное поручение платежные поручения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "платежные поручения " Платежное поручение ООО"Грандартпиано" от 26.05.2023г. №224920, приложен файл .
														Платежное поручение платежные поручения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "платежные поручения " Платежное поручение ООО"Грандартпиано" от 26.05.2023г. №224920, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	10. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО"Грандартпиано" от 13.03.2023г. №608307,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	10. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Грандартпиано" от 13.03.2023г. №608307, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	11. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Сергеев Валерий Николаевич от 14.03.2023г. №625004, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	11. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Сергеев Валерий Николаевич от 14.03.2023г. №625004, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	12. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 15.11.2023г. № 450532, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Платежное поручение	12. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 15.11.2023г. № 450532, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	13. "Платежное поручение" Платежное поручение Индивидуальный предприниматель Смирнов Сергей Михайлович от 24.03.2023г. №700281, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	13. "Платежное поручение" Платежное поручение Индивидуальный предприниматель Смирнов Сергей Михайлович от 24.03.2023г. №700281, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	14. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО"Грандартпиано" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															28.04.2023г. №38619, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	14. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО"Грандартпиано" от 28.04.2023г. №38619, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	15. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП НИКОЛАЕНКО от 03.03.2023г. №540365, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	15. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП НИКОЛАЕНКО от 03.03.2023г. №540365, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	16. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 05.05.2023г. №83426, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Платежное поручение	16. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 05.05.2023г. №83426, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	17. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 17.05.2023г. № 171308, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	17. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 17.05.2023г. № 171308, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	18. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО"Грандартпиано" от 04.05.2023г. №№ 71597, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное	18. "Платежное поручение" Платежное поручение

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поручение	ООО "Грандартпиано" от 04.05.2023г. №№ 71597, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	19. "Платежное поручение" Платежное поручение Индивидуальный предприниматель Барсуков Алексей Александрович от 02.05.2023г. №47833, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	19. "Платежное поручение" Платежное поручение Индивидуальный предприниматель Барсуков Алексей Александрович от 02.05.2023г. №47833, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП СЕРГЕЕВ от 16.03.2023г. № 647194, приложен файл .
														Платежное	2. "Платежное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поручение Платежное поручение	поручение" Платежное поручение ИП СЕРГЕЕВ от 16.03.2023г. № 647194, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	20. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "АРТ-РАМИКА" от 13.03.2023г. №615688, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	20. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "АРТ-РАМИКА" от 13.03.2023г. №615688, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	21. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 26.05.2023г. № 227666, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	21. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 26.05.2023г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															227666, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	22. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 17.05.2023г. № 171308, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	22. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 17.05.2023г. № 171308, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	23. "Платежное поручение" Платежное поручение Индивидуальный предприниматель Смирнов Сергей Михайлович от 29.03.2023г. №727041, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	23. "Платежное поручение" Платежное поручение Индивидуальный предприниматель



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Смирнов Сергей Михайлович от 29.03.2023г. №727041, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	24. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 15.11.2023г. № 450620, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	24. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 15.11.2023г. № 450620, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	25. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Старков Владимир Викторович от 26.05.2023г. № 227623, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	25. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Старков Владимир Викторович от 26.05.2023г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															227623, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	3. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 10.03.2023г. № 595214, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	3. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 10.03.2023г. № 595214, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	4. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 09.03.2023г. № 578655, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	4. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 09.03.2023г. № 578655, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Платежное поручение	5. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 09.03.2023г. № 582942, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	5. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 09.03.2023г. № 582942, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	6. "Платежное поручение" Платежное поручение Индивидуальный предприниматель Старков Владимир Викторович от 29.05.2023г. №229770, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	6. "Платежное поручение" Платежное поручение Индивидуальный предприниматель Старков Владимир Викторович от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															29.05.2023г. №229770, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	7. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 15.11.2023г. № 450553, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	7. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 15.11.2023г. № 450553, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	8. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 01.03.2023г. № 516439, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	8. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 01.03.2023г. № 516439, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Платежное поручение	9. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 09.03.2023г. № 583327, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	9. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "ГРАНДАРТПИАНО" от 09.03.2023г. № 583327, приложен файл .
1.17		Технически оснащены региональные и муниципальные музеи Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	2	2	2			31.12.2023	31.12.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	https://	Платежное поручение АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА (МУК "ЖКМ") платежки	Выполнено, достигнуто Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА (МУК "ЖКМ") платежки " Платежное поручение ИП Ширков Николай Иванович от 15.05.2023г. №150285, приложен файл .
														Платежное поручение	Выполнено, достигнуто Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АДМИНИС ТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГ ОРСКА (МУК "ЖКМ") платежки	информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА (МУК "ЖКМ") платежки " Платежное поручение ИП Ширков Николай Иванович от 15.05.2023г. №150285, приложен файл .
														Платежное поручение ОБУК "КУРСКИЙ ОБЛАСТНО Й КРАЕВЕДЧ ЕСКИЙ МУЗЕЙ" платежки	2. "ОБУК "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" платежки " Платежное поручение ООО "АКС "ГЕПАРД" от 02.06.2023г. № 260733, приложен файл .
														Платежное поручение ОБУК "КУРСКИЙ ОБЛАСТНО Й КРАЕВЕДЧ ЕСКИЙ МУЗЕЙ" платежки	2. "ОБУК "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" платежки " Платежное поручение ООО "АКС "ГЕПАРД" от 02.06.2023г. № 260733, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МУЗЕЙ" платежки	
														Отчет отчет	3. "отчет" Отчет Министерство культуры Курской области от 01.10.2023г. №20-2023- 027856, приложен файл .
														Отчет отчет	3. "отчет" Отчет Министерство культуры Курской области от 01.10.2023г. №20-2023- 027856, приложен файл .
1.18 .1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								30.03.2023	31.03.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	Электронны й бюджет	Постановлен ие Постановлен ие Правительст ва Курской области	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Курской области" Постановление Правительства Курской области от 20.01.2023г. №87-пп, приложен файл .
														Постановлен ие Постановлен ие Правительст ва Курской области	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Курской области" Постановление Правительства Курской

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															области от 20.01.2023г. №87-пп, приложен файл .
1.18 .3		заключен контракт								04.08.2023	02.08.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ГИИС "ЭЛЕКТРО ННЫЙ БЮДЖЕТ"	Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 27.07.2023г. №КОКМ-23-92-НП, приложен файл .
														Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 27.07.2023г. №КОКМ-23-92-НП, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное КОНТРАКТ	10. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ кРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 02.05.2023г. №КОКМ -23-33-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	10. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ кРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 02.05.2023г. №КОКМ -23-33-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	11. "КОНТРАКТ " Иное ОБУК "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ кРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 27.07.2023г. №КОКМ-23-35-НП, приложен файл .
														Иное	11. "КОНТРАКТ " Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КОНТРАКТ	ОБУК "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 27.07.2023г. №КОКМ-23-35-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	12. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 22.06.2023г. №КОКМ-23-49-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	12. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 22.06.2023г. №КОКМ-23-49-НП, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное КОНТРАКТ	13. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 17.04.2023г. №КОКМ-23-35-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	13. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 17.04.2023г. №КОКМ-23-35-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	14. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 22.06.2023г. №КОКМ-23-49-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	14. "КОНТРАКТ " Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 22.06.2023г. №КОКМ-23-49-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	15. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 21.07.2023г. №КОКМ-23-83-НП, приложен файл .
														Иное КОНТРАКТ	15. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 21.07.2023г. №КОКМ-23-83-НП, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от 31.07.2023г. №КОКМ - 23-78 -нп, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от 31.07.2023г. №КОКМ - 23-78 -нп, приложен файл .
														Иное контракт	3. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры "

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Курский областной Краеведческий музей" от 31.07.2023г. №КОКМ 23-90-НП, приложен файл .
														Иное контракт	3. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от 31.07.2023г. №КОКМ 23-90-НП, приложен файл .
														Иное контракт	4. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от 17.04.2023г. №КОКМ - 23-25-нп, приложен файл .
														Иное контракт	4. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от 17.04.2023г. №КОКМ - 23-25-нп, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное контракт	5. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от 17.04.2023г. №КОКМ - 23-25-НП, приложен файл.
														Иное контракт	5. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от 17.04.2023г. №КОКМ - 23-25-НП, приложен файл.
														Иное контракт	6. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от 17.04.2023г. №КОКМ-23-26-НП, приложен файл.
														Иное контракт	6. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															17.04.2023г. №КОКМ-23-26-НП, приложен файл .
														Иное контракт	7. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от 17.04.2023г. №КОКМ - 23-26-НП, приложен файл .
														Иное контракт	7. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от 17.04.2023г. №КОКМ - 23-26-НП, приложен файл .
														Иное контракт	8. "контракт " Иное Областное Бюджетное Учреждение культуры " Курский областной Краеведческий музей" от 24.04.2023г. №КОКМ - 23-29-НП, приложен файл .
														Иное	8. "контракт " Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контракт	Областное Бюджетное Учреждение культуры "Курский областной Краеведческий музей" от 24.04.2023г. №КОКМ - 23-29-НП, приложен файл .
														Иное Контракт	9. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 02.05.2023г. №КОКМ-23-32-НП, приложен файл .
														Иное Контракт	9. "КОНТРАКТ" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 02.05.2023г. №КОКМ-23-32-НП, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.18 .5		Заключен контракт								04.08.2023	04.08.2023	Карнаушко Алексей Владимиров ич - Глава города Железнодорож ника	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное Железнодорож ника музей от 23.03.2023г. №6, приложен файл .
														Иное контракт	Выполнено. достигнуто Подтверждающие документы: 1. "контракт " Иное Железнодорож ника музей от 23.03.2023г. №6, приложен файл .
														Иное контракт	10. "контракт" Иное Железнодорож ника музей от 22.03.2023г. №1, приложен файл .
														Иное контракт	10. "контракт" Иное Железнодорож ника музей от 22.03.2023г. №1, приложен файл .
														Иное	11. "контракт" Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контракт	Железнодорожный краеведческий музей от 22.03.2023г. №5, приложен файл .
														Иное контракт	11. "контракт" Иное Железнодорожный краеведческий музей от 22.03.2023г. №5, приложен файл .
														Иное контракт	12. "контракт" Иное Железнодорожный краеведческий музей от 22.03.2023г. №4, приложен файл .
														Иное контракт	12. "контракт" Иное Железнодорожный краеведческий музей от 22.03.2023г. №4, приложен файл .
														Иное контракт	13. "контракт" Иное Железнодорожный краеведческий музей от 27.03.2023г. №8, приложен файл .
														Иное	13. "контракт" Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контракт	Железнодорожный краеведческий музей от 27.03.2023г. №8, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт " Иное Железнодорожный краеведческий музей от 24.03.2023г. №7, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт " Иное Железнодорожный краеведческий музей от 24.03.2023г. №7, приложен файл .
														Иное контракт	3. "контракт" Иное Железнодорожный краеведческий музей от 05.07.2023г. №9, приложен файл .
														Иное контракт	3. "контракт" Иное Железнодорожный краеведческий музей от 05.07.2023г. №9, приложен файл .
														Иное	4. "контракт " Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контракт	Железнодорожный краеведческий музей от 07.07.2023г. №10, приложен файл .
														Иное контракт	4. "контракт " Иное Железнодорожный краеведческий музей от 07.07.2023г. №10, приложен файл .
														Иное контракт	5. "контракт " Иное Железнодорожный краеведческий музей от 10.07.2023г. №11, приложен файл .
														Иное контракт	5. "контракт " Иное Железнодорожный краеведческий музей от 10.07.2023г. №11, приложен файл .
														Иное контракт	6. "контракт" Иное Железнодорожный краеведческий музей от 12.07.2023г. №12, приложен файл .
														Иное	6. "контракт" Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контракт	Железнодорожный краеведческий музей от 12.07.2023г. №12, приложен файл .
														Иное контракт	7. "контракт" Иное Железнодорожный краеведческий музей от 22.03.2023г. №2, приложен файл .
														Иное контракт	7. "контракт" Иное Железнодорожный краеведческий музей от 22.03.2023г. №2, приложен файл .
														Иное контракт	8. "контракт" Иное Железнодорожный краеведческий музей от 22.03.2023г. №3, приложен файл .
														Иное контракт	8. "контракт" Иное Железнодорожный краеведческий музей от 22.03.2023г. №3, приложен файл .
														Иное	9. "контракт" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контракт	Железнодорожный музей от 22.03.2023г. №5304, приложен файл .
														Иное контракт	9. "контракт" Иное Железнодорожный музей от 22.03.2023г. №5304, приложен файл .
1.18 .7		Произведена приемка								08.12.2023	14.12.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное СЧЕТ ФАКТУРА	Выполнено. Просрочка 6 дней. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "СЧЕТ ФАКТУРА" Иное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 22.05.2023г. №331, приложен файл .
														Иное СЧЕТ ФАКТУРА	Выполнено. Просрочка 6 дней. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "СЧЕТ ФАКТУРА" Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" от 22.05.2023г. №331, приложен файл .
1.18 .9		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								30.03.2023	10.03.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	Соглашение	Соглашение о предоставле нии субсидии из регионально го бюджета бюджету муниципаль ного образования Российской Федерации от 3/10/2023 9:49:46 AM № 38705000 -1-2023-008	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 3/10/2023 9:49:46 AM № 38705000 -1-2023-008" Соглашение от 10.03.2023г. №38705000 -1-2023-008, приложен файл .
													Соглашение Соглашение		Выполнено. Отклонения отсутствуют.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 3/10/2023 9:49:46 AM № 38705000 -1-2023-008	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 3/10/2023 9:49:46 AM № 38705000 -1-2023-008" Соглашение от 10.03.2023г. №38705000 -1-2023-008, приложен файл .
1.18.11		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2023	18.12.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	Соглашение	Отчет отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Министерство культуры Курской области от 01.10.2023г. №20-2023-027826, приложен файл .
														Отчет отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Министерство культуры Курской области от 01.10.2023г. №20-2023-027826, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															области от 01.10.2023г. №20-2023-027826, приложен файл .
1.18.13		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.03.2023	31.03.2023	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	Соглашение	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Просрочка 1 дней. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.02.2023г. №20-2023-027856, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Просрочка 1 дней. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.02.2023г. №20-2023-027856, приложен файл .
1.18		Предоставлен отчет о										Полетыкина	соглашение	Отчет Отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.15		выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	01.10.2023	Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области		о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	Выполнено. ДОСТИГНУТО Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии	2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														юридическо му (физическом у) лицу	
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .
														Отчет о выполнении	3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	4. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му	4. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(физическом у) лицу	
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	6. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Отчет от 01.10.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	6. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. № 20-2023-027856, приложен файл .
1.18.17		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.10.2023	31.10.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)" Акт приема-передачи от 28.11.2023г. №763, указана ссылка .
														Акт приема-	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
.18														передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)	Подтверждающие документы: 1. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)" Акт приема-передачи от 28.11.2023г. №763, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)	10. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)" Акт приема-передачи от 01.06.2023г. №267, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)	10. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)" Акт приема-передачи от 01.06.2023г. №267, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														картин)	
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)	11. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №50, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)	11. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №50, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с	2. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Акт приема-передачи от 27.11.2023г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														установкой и монтажом (тактильные макеты)	№4, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	2. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Акт приема-передачи от 27.11.2023г. №4, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	3. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Акт приема-передачи от 27.11.2023г. №3, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	3. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Акт приема-передачи от 27.11.2023г. №3, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														монтажом (тактильные макеты)	
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)	4. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)" Акт приема-передачи от 31.08.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)	4. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)" Акт приема-передачи от 31.08.2023г. №1, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)	5. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)" Акт приема-передачи от 01.08.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)	5. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)" Акт приема-передачи от 01.08.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)	6. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)" Акт приема-передачи от 04.08.2023г. №230803/1, указана ссылка .
														Акт приема-	6. "Приобретение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи Приобретен ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)"	основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)" Акт приема-передачи от 04.08.2023г. №230803/1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретен ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)"	7. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)" Акт приема-передачи от 10.07.2023г. №1236, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретен ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом	7. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)" Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)	10.07.2023г. №1236, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)	8. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)" Акт приема-передачи от 29.05.2023г. №1109, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом	8. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)	освещения)" Акт приема-передачи от 29.05.2023г. №1109, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)	9. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)" Акт приема-передачи от 25.05.2023г. №331, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)	9. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)" Акт приема-передачи от 25.05.2023г. №331, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														музейно-выставочного ограждения)	
1.18.19		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.10.2023	31.10.2023	Карнаушко Алексей Владимирович - Глава города Железногорска	ГИИС «Электронный бюджет»	Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)" Акт приема-передачи от 28.11.2023г. №763, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)" Акт приема-передачи от 28.11.2023г. №763, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в	10. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)" Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)	приема-передачи от 01.06.2023г. №267, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)	10. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)" Акт приема-передачи от 01.06.2023г. №267, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)	11. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №50, указана ссылка .
														Акт приема-передачи	11. "Приобретение основных средств, в том



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)	числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №50, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	2. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Акт приема-передачи от 27.11.2023г. №4, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	2. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Акт приема-передачи от 27.11.2023г. №4, указана ссылка .
														Акт приема-	3. "Приобретение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Акт приема-передачи от 27.11.2023г. №3, указана ссылка .	основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Акт приема-передачи от 27.11.2023г. №3, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	3. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Акт приема-передачи от 27.11.2023г. №3, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)" Акт приема-передачи от 31.08.2023г. №1, указана ссылка .	4. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)" Акт приема-передачи от 31.08.2023г. №1, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														оборудовании)	
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)	4. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)" Акт приема-передачи от 31.08.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)	5. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)" Акт приема-передачи от 01.08.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в	5. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)	Акт приема-передачи от 01.08.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)	6. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)" Акт приема-передачи от 04.08.2023г. №230803/1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)	6. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)" Акт приема-передачи от 04.08.2023г. №230803/1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с	7. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)	реальности)" Акт приема-передачи от 10.07.2023г. №1236, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретен ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)	7. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)" Акт приема-передачи от 10.07.2023г. №1236, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретен ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система	8. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)" Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)	приема-передачи от 29.05.2023г. №1109, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)	8. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)" Акт приема-передачи от 29.05.2023г. №1109, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с	9. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)" Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)	приема-передачи от 25.05.2023г. №331, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)" Акт приема-передачи от 25.05.2023г. №331, указана ссылка .	9. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)" Акт приема-передачи от 25.05.2023г. №331, указана ссылка .
1.18.21		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								01.12.2023	01.12.2023	Карнаушко Алексей Владимирович - Глава города Железногорска	ГИИС «Электронный бюджет»	Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.11.2023г. №513896, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.11.2023г. №513896, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)	10. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №260733, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и	10. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №260733,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														монтажом (система подвески картин)	указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)	11. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №266113, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)	11. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №266113, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен	2. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.11.2023г. №514577, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	2. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.11.2023г. №514577, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)	3. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)" Платежное поручение от 31.08.2023г. №831554, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)	3. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)" Платежное поручение от 31.08.2023г. №831554, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)	4. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)" Платежное поручение от 02.08.2023г. №659581, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)	4. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)" Платежное поручение от 02.08.2023г. №659581,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														монтажом (интерактивный тир)	указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)	5. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)" Платежное поручение от 04.08.2023г. №684260, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)	5. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)" Платежное поручение от 04.08.2023г. №684260, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом	6. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.07.2023г. №633922, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(тактильные макеты)	
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	6. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.07.2023г. №633922, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)	7. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)" Платежное поручение от 11.07.2023г. №537764, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в	7. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														том числе с установкой и монтажом (программн о- аппаратный комплекс виртуальной реальности)	виртуальной реальности)" Платежное поручение от 11.07.2023г. №537764, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и технологиче ского освещения – комплект музейно- выставочног о освещения)	8. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)" Платежное поручение от 30.05.2023г. №238168, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие основных средств, в	8. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														том числе с установкой и монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)	технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)" Платежное поручение от 30.05.2023г. №238168, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)	9. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)" Платежное поручение от 26.05.2023г. №227331, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с	9. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)" Платежное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)	поручение от 26.05.2023г. №227331, указана ССЫЛКА .
1.18.23		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								15.12.2023	15.12.2023	Малыхина Елена Сергеевна - Заместитель министра культуры Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)" Платежное поручение от 28.11.2023г. №519953, указана ССЫЛКА .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (музейные витрины)" Платежное поручение от 28.11.2023г. №519953, указана ССЫЛКА .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)	10. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)" Платежное поручение от 26.05.2023г. №227331, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)	10. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (комплект музейно-выставочного ограждения)" Платежное поручение от 26.05.2023г. №227331, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в	11. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)	Платежное поручение от 02.06.2023г. №260733, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)	11. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система подвески картин)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №260733, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)	12. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №266113, указана ссылка .
														Платежное поручение	12. "Приобретение основных средств, в том



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)	числе с установкой и монтажом (Двухсторонний мобильный стенд)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №266113, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	2. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.11.2023г. №514577, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	2. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.11.2023г. №514577, указана ссылка .
														Платежное	3. "Приобретение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.11.2023г. №513896, указана ссылка .	основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.11.2023г. №513896, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.11.2023г. №513896, указана ссылка .	3. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.11.2023г. №513896, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)" Платежное поручение от 31.08.2023г. №831554, указана ссылка .	4. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)" Платежное поручение от 31.08.2023г. №831554, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														оборудовани е)	
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)	4. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (мультимедийное и проекционное оборудование)" Платежное поручение от 31.08.2023г. №831554, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)	5. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)" Платежное поручение от 02.08.2023г. №659581, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в	5. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (интерактивный тир)"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														том числе с установкой и монтажом (интерактив ный тир)	Платежное поручение от 02.08.2023г. №659581, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарны й сканер)	6. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)" Платежное поручение от 04.08.2023г. №684260, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарны й сканер)	6. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (планетарный сканер)" Платежное поручение от 04.08.2023г. №684260, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие основных средств, в том числе с	7. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														установкой и монтажом (тактильные макеты)	27.07.2023г. №633922, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)	7. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (тактильные макеты)" Платежное поручение от 27.07.2023г. №633922, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)	8. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)" Платежное поручение от 11.07.2023г. №537764, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен	8. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)	монтажом (программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности)" Платежное поручение от 11.07.2023г. №537764, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)	9. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)" Платежное поручение от 30.05.2023г. №238168, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен	9. "Приобретение основных средств, в том числе с установкой и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ие основных средств, в том числе с установкой и монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)	монтажом (система общего и технологического освещения – комплект музейно-выставочного освещения)" Платежное поручение от 30.05.2023г. №238168, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(01) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности, код направления расходов: 55130, 55131, M5130	266 989,92	267 550,92	267 550,92	140 654,35	241 501,07	90,26	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	266 989,92	267 550,92	267 550,92	140 654,35	241 501,07	90,26	отклонения отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	264 988,11	265 549,11	265 549,11	0,00	241 501,07	90,94	отклонения отсутствуют
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	140 654,35	140 654,35	140 654,35	0,00	139 589,08	99,24	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	142 656,16	142 656,16	142 656,16	140 654,35	139 589,08	97,85	отклонения отсутствуют
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры	149 667,43	149 667,43	149 667,43	0,00	101 235,84	67,64	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек , код направления расходов:55130, 55131							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	149 667,43	149 667,43	149 667,43	0,00	101 235,84	67,64	отклонения отсутствуют
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	149 667,43	149 667,43	149 667,43	0,00	101 235,84	67,64	отклонения отсутствуют
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации , код направления расходов:55197	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00	средства освоены в полном объеме

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 616,63	23 616,63	23 616,63	0,00	23 616,63	100,00	средства освоены в полном объеме
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	23 616,63	23 616,63	23 616,63	0,00	23 616,63	100,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00	средства освоены в полном объеме
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту , код направления расходов:54540	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	средства освоены в полном объеме
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	средства освоены в полном объеме
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	
1.4.1.		бюджеты муниципальных	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	 	образований			10 000,00				средства освоены в полном объеме
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств , код направления расходов:55198	15 711,15	14 422,15	14 422,15	0,00	14 229,53	98,66	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 711,15	14 422,15	14 422,15	0,00	14 229,53	98,66	
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 711,15	14 422,15	14 422,15	0,00	14 229,53	98,66	
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(17) Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений	613 590,20	129 506,44	129 506,44	0,00	129 506,44	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды , код направления расходов:54550, 54551							
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	613 590,20	129 506,44	129 506,44	0,00	129 506,44	100,00	отклонения отсутствуют
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	613 590,20	129 506,44	129 506,44	0,00	129 506,44	100,00	отклонения отсутствуют
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(21) Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, код направления расходов:55840	33 685,71	33 685,71	33 685,71	0,00	33 685,71	100,00	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	33 685,71	33 685,71	33 685,71	0,00	33 685,71	100,00	средства освоены в полном объеме

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	33 685,71	33 685,71	33 685,71	0,00	33 685,71	100,00	средства освоены в полном объеме
1.7.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(22) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами , код направления расходов:55192	25 013,27	25 013,27	25 013,27	0,00	25 013,27	100,00	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 013,27	25 013,27	25 013,27	0,00	25 013,27	100,00	средства освоены в полном объеме
1.8.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 013,27	25 013,27	25 013,27	0,00	25 013,27	100,00	средства освоены в полном объеме
1.8.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
1.8.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9		(24) Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, код направления расходов:55900	34 183,68	34 183,68	34 183,68	0,00	34 183,68	100,00	
1.9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	34 183,68	34 183,68	34 183,68	0,00	34 183,68	100,00	средства освоены в полном объеме
1.9.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	34 183,68	34 183,68	34 183,68	0,00	34 183,68	100,00	средства освоены в полном объеме
1.9.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3 571,43	3 571,43	3 571,43	0,00	3 571,43	100,00	
1.9.1. 3		бюджеты муниципальных образований	3 571,43	3 571,43	3 571,43	0,00	3 571,43	100,00	средства освоены в полном объеме
1.9.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 173 741,37	688 929,60	688 929,60	175 554,35	614 255,54	89,16	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 173 741,37	688 929,60	688 929,60	175 554,35	614 255,54	89,16	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 170 456,18	685 644,42	685 644,42	0,00	612 972,17	89,40	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			177 842,41	177 842,41	177 842,41	0,00	176 777,14	99,40	
бюджеты муниципальных образований			181 127,59	181 127,59	181 127,59	175 554,35	178 060,51	98,31	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 711,15	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	4 713,34	6 648,21	10 044,90	15 711,15	15 711,15	15 711,15	15 711,15	15 711,15	14 229,53	
1.2.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 988,11	
	Факт/прогноз	0,00	9 233,03	0,00	7 771,98	13 457,74	24 324,21	41 219,76	42 896,52	99 004,36	107 855,46	153 868,76	241 501,07	
1.3.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 013,27	
	Факт/прогноз	0,00	9 233,03	9 233,03	14 824,84	16 142,31	16 920,31	18 640,50	18 640,50	18 640,50	20 656,50	25 013,27	25 013,27	
1.4.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 685,71	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 296,61	33 685,71	33 685,71	33 685,71	33 685,71	
1.5.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 667,43	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	5 923,60	4 033,70	16 705,25	47 707,62	62 748,78	66 634,34	23 954,92	43 091,24	53 988,54	101 235,84	
1.6.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 183,68	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	1 199,71	8 148,04	8 148,04	24 279,58	29 860,60	29 860,60	34 183,68	34 183,68	34 183,68	

[illegible]