

Руководитель
регионального проекта —
Мулёвин Александр Владимирович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (F2-38) Формирование комфортной городской среды в Курской области "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
	-		
Отсутствие отклонений	Прогноз. Некритические отклонения	Отсутствие отклонений	629 582,42
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств										
1.1.		Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), возрастающий	ФП	Процент	30	50	70		50	70	Подтверждающие документы: 1. "Индекс качества городской среды в разрезе городов и субъектов Российской Федерации за 2022 год" Иное от г. №, приложен файл, указана ссылка. Расчет показателя производится Минстроем РФ в марте-апреле года, следующего за отчетным. Данные можно посмотреть на сайте https://индекс-городов.рф/
1.2.		Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 г., возрастающий	РП	Единица	235	536	536		536	536	Подтверждающие документы: 1. "о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году" Отчет от г. №, указана ссылка. Показатель рассчитывается на основании актов выполненных работ
1.3.		Количество благоустроенных общественных территорий, возрастающий	ФП	Единица	97	390	390		390	390	Подтверждающие документы: 1. "о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году" Отчет от г. №, указана ссылка. Показатель рассчитывается



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											на основании актов выполненных работ
1.4.		Количество городов с благоприятной городской средой, возрастающий	ФП	Единица	3	5	7		5	7	Подтверждающие документы: 1. "Индекс качества городской среды в разрезе городов и субъектов Российской Федерации за 2022 год" Иное от г. №, приложен файл, указана ссылка. Расчет показателя производится Минстроем РФ в марте-апреле года, следующего за отчетным. Данные можно посмотреть на сайте https://индекс-городов.рф/
1.5.		Индекс качества городской среды, возрастающий	ФП	Балл	174	197	197		197	197	Расчет показателя производится Минстроем РФ в марте-апреле года, следующего за отчетным. Данные можно посмотреть на сайте https://индекс-городов.рф/
2	Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды										
2.1.		Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %, возрастающий	ФП	Процент	0	13	13		13	13	Расчет показателя производится Минстроем РФ в марте-апреле года, следующего за отчетным. Данные можно посмотреть на сайте https://индекс-городов.рф/
2.2.		Реализованы проекты победителей Всероссийского	ФП	Единица	0	6	8		6	8	Подтверждающие документы: 1. "о завершении реализации проектов по МГ

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, возрастающий									за 2022 г." Письмо от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.3.		Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %, возрастающий	ФП	Процент	0	90	90		90	90	Показатель рассчитывается на основании отчетов предоставленных МО
2.4.		Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, возрастающий	ФП	Процент	10.2	20	20		20	20	Подтверждающие документы: 1. "Сбор данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г" Отчет от г. №, приложен файл. Показатель рассчитывается на основании отчетов МО по проведенным мероприятиям в 2022 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 г.															
	План	РП	Единица	437,0000	437,0000	437,0000	437,0000	437,0000	437,0000	437,0000	437,0000	437,0000	480,0000	530,0000	536,0000	
	Факт/прогноз			437,0000	437,0000	437,0000	437,0000	437,0000	444,0000	448,0000	455,0000	461,0000	464,0000	498,0000	536,0000	
1.2	Количество благоустроенных общественных территорий															
	План	ФП	Единица	292,0000	293,0000	293,0000	293,0000	293,0000	293,0000	293,0000	300,0000	313,0000	344,0000	359,0000	390,0000	
	Факт/прогноз			292,0000	292,0000	292,0000	295,0000	297,0000	310,0000	326,0000	338,0000	348,0000	352,0000	367,0000	390,0000	
1.3	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)															
	План	ФП	Процент	30,0000	30,0000	30,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	50,0000	
	Факт/прогноз			30,0000	30,0000	30,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	70,0000	
1.4	Индекс качества городской среды															
	План	ФП	Балл	181,0000	181,0000	181,0000	188,0000	188,0000	188,0000	188,0000	188,0000	188,0000	188,0000	188,0000	197,0000	
	Факт/прогноз			181,0000	181,0000	181,0000	188,0000	188,0000	188,0000	188,0000	188,0000	188,0000	188,0000	188,0000	197,0000	
1.5	Количество городов с благоприятной городской средой															
	План	ФП	Единица	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	
	Факт/прогноз			3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	7,0000	
2	Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1																

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1		Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Значение: 926,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	926	926				31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	...	Протокол Протокол о завершении реализации проекта в 2022 г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Протокол о завершении реализации проекта в 2022 г." Протокол от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 926 из 926.
1.1.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК		Письмо о завершении работ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о завершении работ" Письмо от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Курской области			
1.1.2		Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2022 году								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Отчет Мониторинг реализации проектов благоустройства ИТОГОВЫЙ по территориям 2022 (52 неделя)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации проектов благоустройства ИТОГОВЫЙ по территориям 2022 (52 неделя)" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1.3		Муниципальными образованиями предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений показателей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о достижении значений показателей " Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1.		Проведена оценка								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин	Минстрой	Иное	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
4		исполнения условий соглашения										Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	России: Платформа сбора и анализа данных	межведомственной комиссии	Подтверждающие документы: 1. "межведомственной комиссии" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2		Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Значение: 1 026,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1026	926	1026			31.12.2023	31.12.2023	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	...		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 926 из 1026.
1.2.1		Проведена оценка исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по								01.02.2023	01.02.2023	Мулёвин Александр Владимирович -			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		формированию комфортной городской среды в 2022 году										Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области			
1.2.2		Заключены соглашения с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2023 году								15.03.2023	15.03.2023	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области			
2.	Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды														
2.1		Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	20	20				31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК	...	Отчет по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Курской области			отклонений Предоставлена информация : 20 из 20.
2.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Отчет Сбор данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сбор данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.1.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.08.2022	30.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Отчет Сбор данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г	Выполнено. Просрочка 151 дней. Подтверждающие документы: 1. "Сбор данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.1.		Объявление о проведении								20.10.2022	31.12.2022	Мулёвин	Электронна	Отчет Сбор	Выполнено. Просрочка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		общественных слушаний граждан										Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	я почта	данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г	72 дней. Подтверждающие документы: 1. "Сбор данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г" Отчет от г. №, приложен файл. отсутствие отклонений
2.1.4		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.09.2022	30.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Отчет Сбор данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г	Выполнено. Просрочка 120 дней. Подтверждающие документы: 1. "Сбор данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.1.5		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.10.2022	30.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунальн		Отчет Сбор данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты	Выполнено. Просрочка 90 дней. Подтверждающие документы: 1. "Сбор данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ого хозяйства и ТЭК Курской области		благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г	благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.1.6		Проведение общественных слушаний граждан								01.11.2022	02.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Электронная почта	Протокол о проведении общественных слушаний	Выполнено. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1. "о проведении общественных слушаний" Протокол от г. №, приложен файл. Наличие не критических отклонений
2.1.7		Подведение итогов проведенных общественных слушаний граждан								01.11.2022	02.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Электронная почта	Протокол о проведении общественных слушаний	Выполнено. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1. "о проведении общественных слушаний" Протокол от г. №, приложен файл. Наличие не критических отклонений
2.1.		Муниципальными								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин	Электронна	Отчет Сбор	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
8		образованиями предоставлены отчеты по выполнению целевого показателя в части вовлечения граждан										Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	я почта	данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г	Подтверждающие документы: 1. "Сбор данных о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства ИТОГОВЫЙ за 2022г" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.2		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	6	8				31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	...	Письмо О завершении работ в 2022 г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О завершении работ в 2022 г." Письмо от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 8 из 6.
2.2.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и		Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет от г. №, приложен файл, указана ссылка. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ТЭК Курской области			
2.2.2		Муниципальными образованиями предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов г. Фатеж 2022 г., Отчет о достижении значений результатов г. Рыльск 2022 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов г. Рыльск 2022 г." Отчет от г. №, приложен файл, указана ссылка. 2. "Отчет о достижении значений результатов г. Фатеж 2022 г." Отчет от г. №, приложен файл, указана ссылка. Отсутствие отклонений
2.2.3		Муниципальными образованиями предоставлены отчеты о реализации мероприятий								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Электронная почта	Отчет О реализации мероприятий г. Рыльск 2022 г., Отчет О реализации мероприятий г. Фатеж 2022 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий г. Рыльск 2022 г." Отчет от г. №, приложен файл. 2. "О реализации мероприятий г. Фатеж 2022 г." Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.2.		Реализованы проекты								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин		Письмо О	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
4		победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году										Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		завершении работ в 2022 г.	Подтверждающие документы: 1. "О завершении работ в 2022 г." Письмо от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.2.5		Оценка отчетов о реализации мероприятий, предоставленных муниципальными образованиями								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Электронная почта	Отчет О реализации мероприятий г. Рыльск 2022 г., Отчет О реализации мероприятий г. Фатеж 2022 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий г. Фатеж 2022 г." Отчет от г. №, приложен файл. 2. "О реализации мероприятий г. Рыльск 2022 г." Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.2.6		В Минстрой представлен отчет о реализации мероприятий								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и	Минстрой России: Платформа сбора и анализа данных	Письмо О завершении работ в 2022 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О завершении работ в 2022 г." Письмо от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ТЭК Курской области			
2.3		По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих	Условная единица	0	1	0				01.11.2022	01.01.2023	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	...		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) Значение: 1,0000 Дата: 01.11.2022													
2.3.1		Документ опубликован								01.11.2022	02.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Отчет о сформированном адресном перечне территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	Выполнено. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1. "о сформированном адресном перечне территорий, подлежащих благоустройству в следующем году" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.3.2		Внесение изменений в документ в связи с проведением общественных слушаний								01.11.2022	02.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской	Электронная почта	Отчет о проведенном рейтинговом голосовании по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации	Выполнено. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1. "о проведенном рейтинговом голосовании по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												области		государственных программ в следующем году	программ в следующем году" Отчет от г. №, приложен файл. Наличие не критических отклонений
2.3.3		Мониторинг проведения инвентаризации территорий населенных пунктов								01.11.2022	02.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Электронная почта		Выполнено. Просрочка 31 дней. Наличие не критических отклонений
2.3.4		Информационное обеспечение граждан, организаций								01.11.2022	02.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Источники СМИ		Выполнено. Просрочка 31 дней. Наличие не критических отклонений
2.4		По итогам общественных	Условная	0	1	1	1			15.12.2022	30.12.2022	Мулёвин	...	Иное	Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения	единица									Александр Владимиров ич - Министр жилищно- коммунальн ого хозяйства и ТЭК Курской области		Государстве нная программа (в редакции постановлен ия от 29.12.2022 № 1648-па)	значению результата: Выполнено.Подтвержда ющие документы: 1. "Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)" Иное от г. №, приложен файл, указана ссылка. Отсутствие отклонений Просрочка 15 дней. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2022													
2.4.1		Документ разработан								01.07.2022	30.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Иное Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)	Выполнено. Просрочка 182 дней. Подтверждающие документы: 1. "Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)" Иное от г. №, приложен файл, указана ссылка. Отсутствие отклонений
2.4.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								31.03.2022	30.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Иное Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)	Выполнено. Просрочка 274 дней. Подтверждающие документы: 1. "Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)" Иное от г. №, приложен файл, указана ссылка. Отсутствие отклонений
2.4.3		Документ утвержден (подписан)								01.10.2022	30.12.2022	Мулёвин Александр		Иное Государстве	Выполнено. Просрочка 90 дней.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		ная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)	Подтверждающие документы: 1. "Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)" Иное от г. №, приложен файл, указана ссылка. Отсутствие отклонений
2.4.4		Документ опубликован								15.12.2022	15.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Иное Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)" Иное от г. №, приложен файл, указана ссылка. Отсутствие отклонений
2.4.5		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.09.2022	30.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК		Иное Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)	Выполнено. Просрочка 120 дней. Подтверждающие документы: 1. "Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)" Иное от г. №, приложен файл, указана ссылка.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Курской области			Отсутствие отклонений
2.4.6		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.12.2022	30.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Иное Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)	Выполнено. Просрочка 29 дней. Подтверждающие документы: 1. "Государственная программа (в редакции постановления от 29.12.2022 № 1648-па)" Иное от г. №, приложен файл, указана ссылка. Отсутствие отклонений
2.5		Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	1				31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	...	Отчет о реализации проекта г. Курск, Отчет о реализации проекта г. Курчатова	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта г. Курчатова" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет о реализации проекта г. Курск" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1.
2.5.		Обеспечена подготовка								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин		Иное	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)										Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Паспорт регионально го проекта «Умный город», Протокол Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программ) (утверждение паспорта)	Подтверждающие документы: 1. "Паспорт регионального проекта «Умный город»" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программ) (утверждение паспорта)" Протокол от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.5. 2		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Соглашение о реализации г. Курчатова, Соглашение о реализации г. Курск	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации г. Курск" Соглашение от г. №, приложен файл. 2. "Соглашение о реализации г. Курчатова" Соглашение от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.5. 3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр		Соглашение	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		о реализации г. Курчатова, Соглашение о реализации г. Курск	документы: 1. "Соглашение о реализации г. Курск" Соглашение от г. №, приложен файл. 2. "Соглашение о реализации г. Курчатова" Соглашение от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.5.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Отчет о реализации проекта г. Курск, Отчет о реализации проекта г. Курчатова	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта г. Курск" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет о реализации проекта г. Курчатова" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.5.5		Утверждение дорожных карт по реализации								01.11.2022	02.12.2022	Мулёвин Александр	Электронная почта	Иное Дорожные	Выполнено. Просрочка 31 дней.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мероприятий муниципальными образованиями										Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		карты	Подтверждающие документы: 1. "Дорожные карты" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений.
2.5.6		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.07.2022	30.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		Отчет о реализации проекта г. Курск, Отчет о реализации проекта г. Курчатова	Выполнено. Просрочка 182 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта г. Курчатова" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет о реализации проекта г. Курск" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.5.7		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.10.2022	30.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК		Иное Дорожные карты	Выполнено. Просрочка 90 дней. Подтверждающие документы: 1. "Дорожные карты" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Курской области			
2.5.8		Муниципальными образованиями предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Электронная почта	Отчет о реализации проекта г. Курск, Отчет о реализации проекта г. Курчатова	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта г. Курск" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет о реализации проекта г. Курчатова" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.5.9		Предоставлен отчет о реализации мероприятий								31.12.2022	31.12.2022	Мулёвин Александр Владимирович - Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Электронная почта	Отчет о реализации проекта г. Курчатова, Отчет о реализации проекта г. Курск	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта г. Курчатова" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет о реализации проекта г. Курск" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1		(10) Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	443 262,17	443 262,17	443 262,17	443 262,17	443 258,82	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	443 262,17	443 262,17	443 262,17	443 262,17	443 258,82	100,00	Федеральный + Областной + Местный бюджеты
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	412 042,72	412 044,57	412 044,57	412 042,72	412 039,47	100,00	Федеральный + Областной бюджеты
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	412 042,72	412 044,57	412 044,57	412 042,72	412 039,47	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	443 262,17	443 262,17	443 262,17	443 262,17	443 258,82	100,00	Федеральный + Областной +

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
									Местный бюджеты
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1		(04) Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	186 323,60	186 323,60	186 323,60	186 323,60	186 323,60	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	186 323,60	186 323,60	186 323,60	186 323,60	186 323,60	100,00	Федеральный + Областной + Местный бюджеты
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	180 323,60	180 323,60	180 323,60	180 323,60	180 323,60	100,00	Федеральный + Областной бюджеты
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	180 323,60	180 323,60	180 323,60	180 323,60	180 323,60	100,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	186 323,60	186 323,60	186 323,60	186 323,60	186 323,60	100,00	Федеральный + Областной + Местный бюджеты
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			629 585,77	629 585,77	629 585,77	629 585,77	629 582,42	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			629 585,77	629 585,77	629 585,77	629 585,77	629 582,42	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			592 366,32	592 368,17	592 368,17	592 366,32	592 363,07	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			592 366,32	592 368,17	592 368,17	592 366,32	592 363,07	100,00	
бюджеты муниципальных образований			629 585,77	629 585,77	629 585,77	629 585,77	629 582,42	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 042,72
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	36 766,83	36 766,83	36 766,83	36 766,83	42 348,55	67 369,24	205 835,89	254 100,88	412 039,47
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 323,60
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	36 766,83	36 766,83	36 766,83	36 766,83	42 348,55	67 369,24	67 369,24	91 468,85	180 323,60