

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 25.01.2021. № 1)
(в редакции запроса на изменение от 29.11.2024 № F5-8-2024/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Чистая вода (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Чистая вода (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	25.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Дедов А.В.	временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мулёвин А.В.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Богомазов П.С.	Начальник управления инженерного обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса													
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	НП	Процент	93,6000	2017	98,4000		-	-	-	-			Да
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	НП	Процент	94,5000	2017	99,0000		-	-	-	-			Да
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	НП	Штука	1,0000	2020	22,0000		-	-	-	-			Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица	Плановые значения по месяцам	На конец 2024
-------	----------------------------------	---------	------------------------------	---------------

		измерения (по ОКЕИ)	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса													
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	97,2000	97,2000	97,2000	97,2000	97,2000	97,2000	97,2000	97,2000	97,2000	97,2000	97,2000	98,4000
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	Штука	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	22,0000

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса													
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки,	-	Штука	0,0000	2018	22,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевоору	Да

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

7

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса												
1.1.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом"	0,00	0,00	12 470,14	24 940,27	37 410,41	49 880,54	62 350,68	74 820,82	87 290,95	99 761,09	112 231,23	112 231,23
ИТОГО:		0,00	0,00	12 470,14	24 940,27	37 410,41	49 880,54	62 350,68	74 820,82	87 290,95	99 761,09	112 231,23	112 231,23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса						
1.1.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения
1.1.1.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Богомазов П.С.	Акт Документ о приемке от 30.11.2020 б/н

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2020 году"	-	01.04.2021	05	07	Богомазов П.С.	Отчет Отчет Фонда ЖКХ
1.1.3.	Контрольная точка "Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2020 г. "	-	01.05.2021	06	04	Богомазов П.С.	Прочий тип документа Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2020 г
1.1.4.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Богомазов П.С.	Постановление О формировании, предоставлении и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.1.5.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	01	03	Богомазов П.С.	Постановление Утверждено распределение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Контрольная точка"Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2021 г. ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богомазов П.С.	Прочий тип документа Дорожная карта
1.1.11.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены", значение: 9.0000, Штука	-	28.12.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации". Приложение № 15 2 к ГБ РФ "Обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	1 Таблица 45 приложение 18 к Закону Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЭКО "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
1.1.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Соглашение
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет
1.1.16.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Богомазов П.С.	Отчет о мониторинге

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2022 году ",			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		региональных программ по Федеральному проекту "Чистая вода в Курской области"
1.1.17.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 16.0000, Штука	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.18.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.
1.1.19.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мулёвин А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.
1.1.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Соглашение
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет
1.1.22.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Богомазов П.С.	Отчет о мониторинге Региональных программ по федеральному проекту "Чистая вода в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	качества водоснабжения в 2023 году", значение: 0.0000				точками отсутствует		Курской области" (квартальный, годовой)
1.1.23.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.
1.1.24.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							питьевого водоснабжения.
1.1.25.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Соглашение Соглашение
1.1.26.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
3.8.	Суджанский муниципальный район	Штука	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.9.	город Курск	Штука	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.10.	Фатежский муниципальный район	Штука	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.11.	Железногорский муниципальный район	Штука	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.12.	Беловский муниципальный район	Штука	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.13.	Касторенский муниципальный район	Штука	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.14.	Советский муниципальный район	Штука	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Курская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса										
1.1.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Штука	0	2018	22,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Штука	0	2018	7,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>город Дмитриев</i>	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	<i>город Курск</i>	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	-

22

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	<i>Касторенский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-

1.1.9.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	<i>поселок Солнцево</i>	Штука	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.12.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	<i>Советский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.15.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.16.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	-