

Руководитель  
регионального проекта —  
Афонин Александр Викторович

---

(подпись)

ОДОБРЕН

---

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(9) Жилье (Курская область)"

#### Общий статус реализации

| Показатели                                                                                 | Мероприятия (результаты)                                                                   | Контрольные точки                                                                                        | Бюджет                                                                              | Параметры                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                       |  |  |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них:<br>- 3 достигнутых показателей. | Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них:<br>- 1 достигнутых результатов. | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 18, из них:<br>- 18 достигнутых контрольных точек. | 57723.61 тыс. руб., 80.54 %                                                         | Количество измененных параметров: 1                                                 |
|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                          | Отсутствие отклонений                                                               |                                                                                     |

## 1. Риски

| № п/п                      | Наименование показателя<br>ОЗР/показателя задачи, не являющейся<br>ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных<br>последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры<br>реагирования | Срок выполнения<br>меры | Ответственный за<br>принятие мер |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                                    |                |                                       |               |                                  |                         |                                  |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                          | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                              |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |        | ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году                                                                                                                                 |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                          |
| 1.1.  |        | Объём ввода в многоквартирных жилых домах, млн.м.2, возрастающий                                                                                                                                          | РП                 | Миллион квадратных метров   | 0.333            | 0.207                                        | 0.207                                           | -                                        | 0.207                                     |                                                                                                                                                                          |
| 1.2.  |        | Объём жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий                                                                                                                                             | ФП                 | Миллион квадратных метров   | 0.59             | 0.6                                          | 0.6                                             | -                                        | 0.6                                       |                                                                                                                                                                          |
| 2     |        | Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  |        | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий                                                                  | ФП                 | Миллион квадратных метров   | 0                | 0.0308                                       | 0.038                                           | -                                        | 0.0308                                    | Подтверждающие документы: 1. "Реестр введенных МКД на территории КУрской области" Иное Министерство строительства от 01.12.2023г. № б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



## 4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                           | Информационная система (источник данных)                                | Вид и наименование документа                      | Комментарий                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                                                         |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                     |                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                             |
| 1.    | ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году          |                                                                                         |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                     |                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                             |
| 1.1   |    | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0,5970 Дата: 31.12.2021 | Миллион квадратных метров   | 0                | 0.597                                        | 0.566                                           | 0.597                                  |                                              |      | 31.12.2021      | 01.01.2024   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | Государственная автоматизированная информационная система "Управление " |                                                   | В работе. Просрочка 730 дней. Предоставлена информация : 0.566 из 0.597.                                                                                                    |
| 1.2   |   | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0,6000 Дата: 31.12.2023 | Миллион квадратных метров   | 0                | 0.6                                          | 0.6                                             | 0.6                                    |                                              |      | 31.12.2023      | 29.12.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | Государственная автоматизированная информационная система "Управление " | Иное Реестр введенных МКД                         | Выполнено. Предоставлена информация : 0.6 из 0.6. Подтверждающие документы: 1. "Реестр введенных МКД" Иное Реестр МКД от 28.12.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.2.1 |  | Документ разработан                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 15.03.2023      | 15.03.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской         | ГИС                                                                     | Распоряжение О планируемых объемах ввода жилья на | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской                                                                            |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                         | Комментарий                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                     |                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | области                                                             |                                          | территории Курской области на период 2019-2030 годов | области на период 2019-2030 годов" Распоряжение Правительства курской области от 24.01.2023г. №40-рп, приложен <a href="#">файл</a> .                                                      |
| 1.2.2 |        | Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.10.2023      | 02.11.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | ГИС                                      | Иное Мониторинг ввода жилья                          | Выполнено. Просрочка 3 дней. . Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг ввода жилья" Иное Министерство строительства Курской области от 31.10.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.2.3 |        | Строительно-монтажные работы завершены                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.11.2023      | 08.11.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | ГИС                                      | Иное Реестр введенных МКД                            | Выполнено. . Подтверждающие документы: 1. "Реестр введенных МКД" Иное Министерство строительства Курской области от 28.12.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                     |
| 1.2.4 |        | Объект введен в эксплуатацию                                                       |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.12.2023      | 18.12.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства                 | ГИС                                      | Распоряжение о Распоряжение о планируемы             | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о планируемых объемах                                                                                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | ва Курской области                                                  |                                          | х объемах ввода жилья                                                                                  | ввода жилья" Распоряжение Правительства Курской области от 18.12.2023г. №1384-рп, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                     |                                          | Иное Анализ ввода жилья на территории Курской области                                                  | 2. "Анализ ввода жилья на территории Курской области" Иное Министерство строительства Курской области от 18.12.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                            |
| 1.2.5 |        | Документ утвержден (подписан)                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 15.03.2023      | 15.03.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | ГИС                                      | Распоряжение О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов" Распоряжение Правительства Курской области от 24.01.2023г. №40-рп, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.2.6 |        | Документ опубликован                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 15.03.2023      | 15.03.2023   | Афонин Александр Викторович                                         | ГИС                                      | Распоряжение О планируемых                                                                             | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О                                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                     |                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | - министр строительства Курской области                             |                                          | х объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов          | планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов" Распоряжение Правительства Курской области от 24.01.2023г. №40-рп, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                              |
| 1.2.7 |        | Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.04.2023      | 30.04.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | ГИС                                      | Иное Анализ ввода жилых домов на территории Курской области за январь-апрель 2023 года | Выполнено. Анализ ввода жилых домов на территории Курской области Подтверждающие документы: 1. "Анализ ввода жилых домов на территории Курской области за январь-апрель 2023 года" Иное Министерства строительства Курской области от 28.04.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.2.8 |        | Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.05.2023      | 30.05.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской         | ГИС                                      | Распоряжение О планируемых объемах ввода жилья на                                      | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской                                                                                                                                                                                         |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



| №<br>п/п   | Статус | Наименование<br>мероприятия (результата),<br>параметра<br>характеристики,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>мероприятия<br>(результата) |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель                                                      | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                                                                |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                                  | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |        |                                                                                                |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      |                 |                  | области                                                                                |                                                        | территории<br>Курской<br>области на<br>период 2019<br>-2030 годов                                                                       | области на период 2019-<br>2030 годов"<br>Распоряжение<br>Министерства<br>строительства Курской<br>области от 24.01.2023г.<br>№40-рп, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                           |
| 1.2.<br>9  |        | Мониторинг по сбору,<br>обобщению и анализу<br>данных о вводе жилых<br>помещений               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      | 30.06.2023      | 30.06.2023       | Афонин<br>Александр<br>Викторович<br>- министр<br>строительст<br>ва Курской<br>области | ГИС                                                    | Распоряжени<br>е О<br>планируемы<br>х объемах<br>ввода жилья<br>на<br>территории<br>Курской<br>области на<br>период 2019<br>-2030       | Выполнено.<br>Подтверждающие<br>документы: 1. "О<br>планируемых объемах<br>ввода жилья на<br>территории Курской<br>области на период 2019-<br>2030" Распоряжение<br>Правительства Курской<br>области от 24.01.2023г.<br>№40-пп, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.2.<br>10 |        | Мониторинг по сбору,<br>обобщению и анализу<br>данных о вводе жилых<br>помещений               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      | 30.07.2023      | 30.07.2023       | Афонин<br>Александр<br>Викторович<br>- министр<br>строительст<br>ва Курской<br>области | ГИС                                                    | Распоряжени<br>е О<br>планируемы<br>х объемах<br>ввода жилья<br>на<br>территории<br>Курской<br>области на<br>период 2019<br>-2030 годов | Выполнено.<br>Подтверждающие<br>документы: 1. "О<br>планируемых объемах<br>ввода жилья на<br>территории Курской<br>области на период 2019-<br>2030 годов"<br>Распоряжение<br>Министерства<br>строительства Курской                                              |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                     |                                          |                                                                                                        | области от 24.01.2023г. №40-рп, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                      |
| 1.2. 11 |        | Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.08.2023      | 30.08.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | ГИС                                      | Распоряжение О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов" Распоряжение Правительством Курской области от 24.01.2023г. №40-рп, приложен <a href="#">файл</a> .              |
| 1.2. 12 |        | Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.09.2023      | 30.09.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | ГИС                                      | Распоряжение О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов" Распоряжение Министерством строительства Курской области от 24.01.2023г. №40-рп, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                                                    | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                     | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                               |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.    | Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                               |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1   |                                                                                                                                                                                                           | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 0                | 2                                            | 1                                               | 1                                      |                                              |      | 31.12.2023      | 30.04.2024   | Дубашевский Анатолий Викторович - Первый заместитель министра | -                                        |                              | В работе.Существует риск: Риск не ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска: Значительные изменения в проектно-сметной документации, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2024г. Принятые меры: 1. Завершение процедуры ввода объекта в эксплуатацию, срок исполнения 30.04.2024, Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. Просрочка 121 день. Предоставлена информация : 1 из 2. |
| 2.1.1 |                                                                                                                                                                                                           | Документ разработан                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.12.2023      | 18.12.2023   | Афонин Александр Викторович                                   | ГИС                                      | Постановление Детализиров    | Выполнено. Подтверждающие документы: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                        | Комментарий                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                     |                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | - министр строительства Курской области                             |                                          | анный перечень мероприятий                          | "Детализированный перечень мероприятий" Постановление Правительства Курской области от 16.12.2022г. №1498-па, приложен <a href="#">файл</a> .                                         |
| 2.1.2 |        | Документ утвержден (подписан)                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.12.2023      | 18.12.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | ГИС                                      | Постановление Детализированный перечень мероприятий | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Детализированный перечень мероприятий" Постановление Правительства Курской области от 16.12.2023г. №1498-па, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.1.3 |        | Документ опубликован                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.12.2023      | 18.12.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | ГИС                                      | Постановление Детализированный перечень мероприятий | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Детализированный перечень мероприятий" Постановление Правительства Курской области от 16.12.2022г. №1498-па, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.1.  |        | Акт разработан                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | Афонин                                                              | ГИС                                      | Постановлен                                         | Выполнено.                                                                                                                                                                            |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                      | Комментарий                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                     |                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| 4     |        |                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.12.2023      | 18.12.2023   | Александр Викторович - министр строительства Курской области        |                                          | ие Об утверждении бюджетных инвестиций            | Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении бюджетных инвестиций" Постановление Правительства Курской области от 26.04.2023г. №502-пп, приложен <a href="#">файл</a> .            |
| 2.1.5 |        | Акт утвержден (подписан)                                                                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.12.2023      | 18.12.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | ГИС                                      | Постановление Об утверждении бюджетных инвестиций | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении бюджетных инвестиций" Постановление Правительства Курской области от 26.04.2023г. №503-пп, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.1.6 |        | Определен вид объекта строительства и связанных с ним условий выбора территориальной зоны размещения земельного участка под строительство. |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.12.2023      | 18.12.2023   | Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области | ГИС                                      | Соглашение о намерениях                           | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о намерениях" Соглашение Министерство строительства Курской области от 01.12.2021г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .      |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |             |
|          |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              |             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                             | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |             |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10          |
| 1       |        | (14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья                                                                                       |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |             |
| 1.1     |        | (11) Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства., код направления расходов:50211, 50210 | 71 667,28                                     | 71 667,28                 | 71 667,28                     | 64 296,77                        | 57 723,61           | 80,54                          |             |
| 1.1.1   |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                              | 71 667,28                                     | 71 667,28                 | 71 667,28                     | 64 296,77                        | 57 723,61           | 80,54                          | в работе    |
| 1.1.1.1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 244,30                                     | 64 382,70                 | 64 382,70                     | 64 296,77                        | 56 903,39           | 88,38                          | в работе    |
| 1.1.1.2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                                             | 70 244,30                                     | 64 382,70                 | 64 382,70                     | 64 296,77                        | 56 903,39           | 88,38                          |             |
| 1.1.1.3 |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 667,28                                     | 71 667,28                 | 71 667,28                     | 64 296,77                        | 57 723,61           | 80,54                          | в работе    |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                        | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                      | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
|                                                                                                  |        |                                                                        |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 1.1.4                                                                                            |        | внебюджетные источники                                                 | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                        | 71 667,28                                              | 71 667,28                       | 71 667,28                           | 64 296,77                              | 57 723,61              | 80,54                                 |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                        | 71 667,28                                              | 71 667,28                       | 71 667,28                           | 64 296,77                              | 57 723,61              | 80,54                                 |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                        | 70 244,30                                              | 64 382,70                       | 64 382,70                           | 64 296,77                              | 56 903,39              | 88,38                                 |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                        | 70 244,30                                              | 64 382,70                       | 64 382,70                           | 64 296,77                              | 56 903,39              | 88,38                                 |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                        | 71 667,28                                              | 71 667,28                       | 71 667,28                           | 64 296,77                              | 57 723,61              | 80,54                                 |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |



6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                            | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |        |          |          |          |           |           |           |           |           |           | На конец 2023 года<br>(тыс. рублей) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  | янв                                              | фев    | март     | апр      | май      | июн       | июл       | авг       | сент      | окт       | нояб      |                                     |
| 1     | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья                                                |                                                  |        |          |          |          |           |           |           |           |           |           |                                     |
| 1.1.  | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. |                                                  |        |          |          |          |           |           |           |           |           |           |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 70 244,30                           |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 137,57 | 2 223,73 | 5 529,59 | 6 106,25 | 17 925,55 | 26 912,19 | 30 473,90 | 37 661,34 | 43 901,59 | 47 810,79 | 56 903,39                           |