

Руководитель
регионального проекта —
Полетыкина Юлия Николаевна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (А1-38) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда») "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	99 877,0800
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1.		«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)», возрастающий	ФП	Единица	1	28	28		28	достигнуто, риск неисполнения отсутствует
1.2.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Единица	14	36	36		36	достигнуто. риск неисполнения отсутствует
1.3.		Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) , Тысяча посещений, возрастающий	РП	Посещение	7275.26	7732.89	7732.89		7732.89	достигнуто. риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,0000	28,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000	18,0000	20,0000	20,0000	22,0000	23,0000	24,0000	28,0000
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	36,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,0000	27,0000	27,0000	27,0000	30,0000	31,0000	32,0000	36,0000
1.3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) , Тысяча посещений														
	План	РП	Посещение	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7 732,890 0	7 732,8900
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7 561,070 0	7 561,070 0	7 561,070 0	7 561,070 0	7 651,070 0	7 561,070 0	7 561,070 0	7 732,8900

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	24	24	24			31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Соглашение соглашение	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 20.12.2021г. №054-09-2021-326, приложен файл. достигнуто Предоставлена информация : 24 из 24.
1.1.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Протокол протокол	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "протокол " Протокол Комитет по культуре Курской области от 15.10.2021г. №6/н, приложен файл.
1.1.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна	-	Соглашение соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		трансфертов										- Министр культуры Курской области			1. "соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 20.12.2021г. №054-09-2021-326, приложен файл. отчет предоставляется в феврале месяце
1.1.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								30.11.2021	08.12.2021	Постоев Виктор Николаевич - Глава Полевского сельсовета Курского района Курской области	-	Акт приема-передачи акт приема-передачи , Акт приема-передачи акт приема - передачи, Акт приема-передачи акт приема-передачи, Акт приема-передачи акт приема - передачи	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курского района от 01.07.2021г. №2, приложен файл. 2. "акт приема - передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 01.07.2021г. №1, приложен файл. 3. "акт приема-передачи" Акт приема-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 01.07.2021г. №3, приложен файл. 4. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 01.07.2021г. №4, приложен файл. 5. "акт приема-передачи " Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 01.07.2021г. №5, приложен файл. 6. "акт приема-передачи " Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 01.07.2021г. №6, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															7. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 19.11.2021г. №1, приложен файл. 8. "акт приема -передачи " Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 23.11.2021г. №1, приложен файл. 9. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 10.11.2021г. №1, приложен файл. 10. "акт приема-передачи " Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															культуры Полевского с/с Курской области от 23.11.2021г. №1, приложен файл. 11. "акт приема- передачи" Акт приема- передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 23.11.2021г. №1, приложен файл. 12. "акт приема- передачи" Акт приема- передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 23.11.2021г. №1, приложен файл. 13. "акт приема- передачи" Акт приема- передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 23.11.2021г. №1, приложен файл. 14. "акт приема-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 23.11.2021г. №1, приложен файл. 15. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 23.11.2021г. №1, приложен файл. 16. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 10.11.2021г. №1, приложен файл. 17. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Курской области от 10.11.2021г. №1, приложен файл. 18. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 10.11.2021г. №1, приложен файл. 19. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 23.11.2021г. №1, приложен файл. 20. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского с/с Курской области от 01.07.2021г. №1, приложен файл. Риск снят: Произведена приемка



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , Причина риска: не произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 08.12.2021г. Принятые меры: 1. приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , срок исполнения 08.12.2021, не подписан акт - приемки передачи.
1.1.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								30.11.2021	10.12.2021	Тимонов Владимир Юрьевич - Глава Лебяженского сельсовета Курского района Курской области	-	Акт приема-передачи акт о приемке выполненных работ , Акт приема-передачи акт о приемке выполненных работ , Акт приема-	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "акт о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Черемушкинский сельский дом культуры" от 01.12.2021г. №1, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2. "акт о приеме выполненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Черемушкинский сельский дом культуры" от 08.12.2021г. №1, приложен файл. 3. "акт о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Черемушкинский сельский дом культуры" от 10.12.2021г. №1, приложен файл. 4. "акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи МКУК "Черемушкинский сельский дом культуры" от 30.09.2021г. №1, приложен файл. 5. "акт о приемке выполненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Черемушкинский сельский дом культуры" от 30.09.2021г. №1, приложен файл. 6. "акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи МКУК "Черемушкинский



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сельский дом культуры" от 08.12.2021г. №2, приложен файл. 7. "акт о примке выполненных работ" Акт приема-передачи МКУК "Черемушкинский сельский дом культуры" от 08.12.2021г. №3, приложен файл. 8. "акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи МКУК "Черемушкинский сельский дом культуры" от 08.12.2021г. №4, приложен файл. 9. "акт о примке выпоненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Черемушкинский сельский дом культуры" от 08.12.2021г. №5, приложен файл. 10. "акт о приемке выпоненных работ " Акт приема-передачи МКУК "Черемушкинский сельский дом культуры" от 08.12.2021г. №6, приложен файл. Риск снят:



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , Причина риска: не произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 08.12.2021г. Принятые меры: 1. не произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , срок исполнения 08.12.2021, не подписан акт - приема передачи.
1.1.5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								30.11.2021	21.12.2021	Воробьева Валентина Викторовна - Глава	-	Акт приема-передачи акт приема-передачи , Акт приема-передачи акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 21 дней. Подтверждающие документы: 1. "акт приема-передачи " Акт приема-передачи Старолецинский центральный Дом культуры от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															11.11.2021г. №2/3, приложен файл. 2. "акт приема-передачи " Акт приема-передачи Старолещинский центральный Дом культуры от 24.09.2021г. №1/4, приложен файл. 3. "акт приема- передачи" Акт приема- передачи Старолещинский центральный Дом культуры от 24.09.2021г. №1/3, приложен файл. 4. "акт приема- передачи" Акт приема- передачи Старолещинский центральный Дом культуры от 15.12.2021г. №3/1, приложен файл. 5. "акт приема- передачи" Акт приема- передачи Старолещинский центральный Дом культуры от 21.12.2021г. №1,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл. 6. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи Старолещинский центральный Дом культуры от 21.12.2021г. №1, приложен файл. Риск снят: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , Причина риска: не произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 08.12.2021г. Принятые меры: 1. не произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , срок исполнения 08.12.2021, не подписан акт - приема передачи . достигнуто



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								20.12.2021	20.12.2021	Постоев Виктор Николаевич - Глава Полевского сельсовета Курского района Курской области	-	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Отделочник" от 03.12.2021г. №48586, приложен файл. 2. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Отделочник" от 03.12.2021г. №48587, приложен файл. 3. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Альфа - СТС" от 20.12.2021г. № 166898, приложен файл. 4. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "АЛЬФА-СТС" от 20.12.2021г. № 169725, приложен файл. 5. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Альфа-СТС" от 20.12.2021г. № 169726, приложен файл. 6. "Платежное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поручение" Платежное поручение ООО"Альфа-СТС" от 20.12.2021г. № 169727, приложен файл. 7. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Альфа - СТС" от 21.12.2021г. № 179238, приложен файл. 8. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "КурскХарьковСтрой" от 30.07.2021г. № 188065, приложен файл. 9. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "КурскХарьковСтрой" от 30.07.2021г. № 188066, приложен файл. 10. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "КурскХарьковСтрой" от 30.07.2021г. № 188067, приложен файл. 11. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "КурскХарьковСтрой" от 30.07.2021г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															188069, приложен файл. 12. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "КурскХарьковСтрой" от 30.07.2021г. № 188064, приложен файл. 13. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "КурскХарьковСтрой" от 30.07.2021г. № 188064, приложен файл. 14. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "КурскХарьковСтрой" от 30.07.2021г. № 188068, приложен файл.
1.1.7		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								20.12.2021	20.12.2021	Тимонов Владимир Юрьевич - Глава Лебяженского сельсовета Курского района Курской области	-	Платежное поручение платежное поручение, Платежное поручение ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ, Платежное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "платежное поручение" Платежное поручение Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОИМОНТАЖ" от 10.12.2021г. № 106580, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение платежное поручение	2. "ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ" Платежное поручение АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (Администрация Лебяженского сельсовета Курского района Курской области лс04443026560) от 30.11.2021г. №18561, приложен файл. 3. "платежное поручение" Платежное поручение Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ от 14.12.2021г. № 126893, приложен файл. 4. "платежное поручение " Платежное поручение Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" от 25.10.2021г. № 697079, приложен файл. 5. "платежное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поручение" Платежное поручение Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" от 30.11.2021г. № 19280, приложен файл.
1.1.8		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								20.12.2021	20.12.2021	Воробьева Валентина Викторовна - Глава	-	Платежное поручение платёжное поручение, Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "платежное поручение" Платежное поручение ООО "Квартал-Л" от 16.11.2021г. №832248, приложен файл. 2. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Квартал-Л" от 20.10.2021г. №673536, приложен файл. 3. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО "Квартал-Л" от 20.10.2021г. №673535, приложен файл. 4. "Платежное поручение" Платежное поручение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ООО"Квартал-Л" от 27.12.2021г. №243014, приложен файл. 5. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО"Квартал-Л" от 28.12.2021г. №267051, приложен файл. 6. "Платежное поручение" Платежное поручение ООО"Квартал-Л" от 28.12.2021г. №267052, приложен файл.
1.2		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 27,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	27	27	27			31.12.2022	31.12.2022	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-		Информация по значению результата: В работе.в работе, риск не достижения отсутствует Предоставлена информация : 27 из 27.
1.2.1		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								20.12.2021	20.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Соглашение соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 20.12.2021г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№054-09-2021-326, приложен файл.
1.3		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Соглашение соглашение	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 20.12.2021г. №054-09-2021-326, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.4		Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации Значение: 3,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	0	3	3	3			01.12.2021	01.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Соглашение соглашение	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 20.12.2020г. №054-09-2021-326, приложен файл. достигнуто Предоставлена информация : 3 из 3.
1.4.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам								01.12.2021	01.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна	-	Протокол протокол	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов										- Министр культуры Курской области			1. "протокол" Протокол Комитет по культуре Курской области от 15.10.2021г. №б/н, приложен файл.
1.4.2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								01.12.2021	01.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Протокол протокол	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "протокол" Протокол Комитет по культуре Курской области от 15.10.2021г. №б/н, приложен файл.
1.4.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								01.12.2021	01.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Соглашение соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 20.12.2020г. №054-09-2021-326, приложен файл. отчет предоставляется в феврале
1.4.4		Утверждено распределение межбюджетных								01.12.2021	01.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна	-	Протокол протокол	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)										- Министр культуры Курской области			1. "протокол" Протокол Комитет по культуре Курской области от 15.10.2021г. №б/н, приложен файл.
1.5		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 4,0000 Дата: 15.12.2021	Единица	0	4	4	4			15.12.2021	20.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Соглашение соглашение	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 23.12.2021г. №054-17-2021-198, приложен файл. достигнуто Просрочка 5 дней. Предоставлена информация : 4 из 4.
1.5.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								18.10.2021	10.12.2021	Игнатов Михаил Николаевич - Глава Черемисиновского района	-	Иное товарная накладная	Выполнено. Просрочка 53 дней. Подтверждающие документы: 1. "товарная накладная" Иное Черемисиновская межпоселенческая библиотека от 19.11.2021г. №659, приложен файл. Риск снят: Произведена приемка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , Причина риска: производиться поставка , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 08.12.2021г. Принятые меры: 1. к 08.12.2021 будет поставлено , срок исполнения 08.12.2021, в работе.
1.5.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								30.11.2021	20.12.2021	Игнатов Михаил Николаевич - Глава Черемисиновского района	-	Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 20 дней. Подтверждающие документы: 1. "платежное поручение" Платежное поручение Общество с ограниченной ответственностью "Трэйд-М" от 06.12.2021г. №55195, приложен файл. Риск снят: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															оказанных услуг по муниципальному контракту, Причина риска: контракт заключен .поставка товара будет к 08.12.2021 году , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2021г. Принятые меры: 1. контракт заключен .поставка товара будет к 08.12.2021 году , срок исполнения 15.12.2021, контракт заключен .поставка товара будет к 08.12.2021 году .
1.6		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	3	3	3			31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Соглашение соглашение	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 20.12.2021г. №054-09-2021-326, приложен файл. достигнуто



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 3 из 3.
1.6.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								29.10.2021	20.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Акт приема-передачи акт приема-передачи, Акт приема-передачи акт приема - передачи, Акт приема-передачи акт приема - передачи, Акт приема-передачи акт приема-передачи акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 52 дней. Подтверждающие документы: 1. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Беловская ДШИ" от 24.12.2021г. №5, приложен файл. 2. "акт приема - передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Беловская ДШИ" от 24.12.2021г. №5, приложен файл. 3. "акт приема - передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Беловская ДШИ" от 29.10.2021г. №3, приложен файл. 4. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Беловская ДШИ" от 24.12.2021г. №1, приложен файл. 5. "акт приема-передачи" Акт приема-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи ОБОУ ДО "Беловская ДШИ" от 24.12.2021г. №2, приложен файл. 6. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Беловская ДШИ" от 26.08.2021г. №1, приложен файл. 7. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Беловская ДШИ" от 29.10.2021г. №3, приложен файл. 8. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Беловская ДШИ" от 29.10.2021г. №1, приложен файл. 9. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ "Беловская ДШИ" от 24.12.2021г. №4, приложен файл. 10. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Беловская ДШИ" от 24.12.2021г. №4,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. Риск снят: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , Причина риска: Производиться выполнение работ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.12.2021г. Принятые меры: 1. Производиться выполнение работ, срок исполнения 10.12.2021, в работе.
1.6.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								01.12.2021	27.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Платежное поручение платежное поручение	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "платежное поручение " Платежное поручение ООО "Ремстройсервис" от 27.12.2021г. № 529310, приложен файл. 2. "платежное поручение " Платежное поручение ООО "Рестройсервис" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															27.12.2021г. №528487, приложен файл. Риск снят: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту, Причина риска: Не поставлен материал для выполнения работ , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 23.12.2021г. Принятые меры: 1. Будет произведена оплата выполненных работ по акту выполненных работ , срок исполнения 23.12.2021, В работе.
1.7		Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	Единица	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Соглашение Соглашение	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021													области от 21.12.2020г. №054-17-2021-101, приложен файл. дата достижения 2023 год Предоставлена информация : 0 из 0.
1.8		Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	0	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-		Информация по значению результата: В работе.в работе, риск не достижения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 0.
1.8.1		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								29.01.2022	29.01.2022	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-		В работе. в работе
1.9		Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	0	17	17	17			31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	---	Соглашение Соглашение	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 20.12.2020г. №054-09-2021-326, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2021													Предоставлена информация : 17 из 17.
1.9.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Протокол протокол	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "протокол " Протокол Комитет по культуре Курской области от 15.10.2021г. №6/н, приложен файл. достигнуто
1.9.2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Протокол протокол	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "протокол" Протокол Комитет по культуре Курской области от 15.10.2021г. №6/н, приложен файл.
1.9.3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Соглашение соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 20.12.2020г. №054-09-2021-326, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.9.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								30.11.2021	03.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Акт приема-передачи акт приема-передачи, Акт приема-передачи акт приема-передачи, Иное товарная накладная, Иное товарная накладная, Иное Товарная накладная	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Суджанская ДШИ" от 14.05.2021г. №39, приложен файл. 2. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Суджанская ДШИ" от 01.09.2021г. №66977, приложен файл. 3. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Суджанская ДШИ" от 14.05.2021г. №40, приложен файл. 4. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБОУ ДО "Суджанская ДШИ" от 14.05.2021г. №41, приложен файл. 5. "товарная накладная" Иное ОБОУ ДО "Суджанская ДШИ" от 25.08.2021г. №2021183,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл. 6. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Суджанская ДШИ" от 19.11.2021г. №66978, приложен файл. 7. "Товарная накладная" Иное ОБОУ ДО "Суджанская ДШИ" от 19.11.2021г. №67028, приложен файл. 8. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Суджанская ДШИ" от 25.08.2021г. №2021183, приложен файл. 9. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Суджанская ДШИ" от 01.06.2021г. №63, приложен файл. 10. "товарная накладная " Иное ОБОУ ДО "Суджанская ДШИ" от 01.06.2021г. №62, приложен файл. Риск снят: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг , Причина риска: Не



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поставлен товар , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 23.12.2021г. Принятые меры: 1. Не поставлен товар , срок исполнения 23.12.2021, производиться поставка товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
1.9. 5		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								30.11.2021	06.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Платежное поручение платежное поручение , Платежное поручение Платежное поручение, Платежное поручение платежнрое поручение, Платежное поручение платежное поручение, Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "платежное поручение " Платежное поручение ИП Смирнов Сергей Михайлович от 29.04.2021г. №153238, приложен файл. 2. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Смирнов Сергей Михайлович от 29.04.2021г. №153244, приложен файл. 3. "платежнрое поручение" Платежное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														платежн поручение	поручение Индивидуальный предприниматель Барсуков Алексей Александрович от 29.04.2021г. №153250, приложен файл. 4. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Барсуков от 25.05.2021г. № 181615, приложен файл. 5. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Старков от 25.05.2021г. № 181662, приложен файл. 6. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Старков от 25.05.2021г. № 181674, приложен файл. 7. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Легаев Денис Николаевич от 21.06.2021г. №221709, приложен файл. 8. "платежное поручение" Платежное поручение ИП Легаев Денис Николаевич от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															24.06.2021г. №224993, приложен файл. 9. "платежное поручение" Платежное поручение ИП Легаев Денис Николаевич от 24.06.2021г. №225027, приложен файл. 10. "платежное поручение " Платежное поручение ИП Легаев Денис Николаевич от 24.06.2021г. №225041, приложен файл. 11. "платежное поручение" Платежное поручение ИП Легаев Денис Николаевич от 24.06.2021г. №225049, приложен файл. 12. "платежное поручение" Платежное поручение ИП Легаев от 24.06.2021г. №225365, приложен файл. 13. "платежное поручение " Платежное поручение ИП Легаев от 24.06.2021г. №225399, приложен файл. 14. "платежн он поручение" Платежное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поручение ИП Легаев от 24.06.2021г. №225481, приложен файл. 15. "платежное поручение" Платежное поручение ИП Соломатин от 25.08.2021г. №317541, приложен файл. 16. "платежное поручение " Платежное поручение ИП Смирнов Сергей Михайлович от 20.09.2021г. №358520, приложен файл. 17. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Смирнов Сергей Михайлович от 22.11.2021г. №452862, приложен файл. 18. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Смирнов Сергей Михайлович от 23.11.2021г. №455261, приложен файл. Риск снят: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципальному контракту, Причина риска: не поставлен товар, и нет актов приемки передачи или товарных накладных для оплаты, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 27.12.2021г. Принятые меры: 1. не поставлен товар, и нет актов или товарных накладных для оплаты, срок исполнения 27.12.2021, после поставки товара будет произведена оплата на основании акта приемки передачи или товарной накладной.
1.10		Оснащены оборудованием кинозалы Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	1	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Иное товарная накладная, Платежное поручение	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "товарная накладная" Иное МБУК "Кореневский КДУ" от 24.09.2021г. №54, приложен файл. 2.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"платежное поручение" Платежное поручение ООО "АРТ САУНД СИНЕМА" от 08.10.2021г. №598510, приложен файл. достигнуто Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(01) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	35 053,83	35 053,83	33 384,60	33 384,60	35 053,83	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 053,83	35 053,83	33 384,60	33 384,60	35 053,83	100,00	средства освоены в полном объеме
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	33 384,60	33 384,60	33 384,60	0,00	33 384,60	100,00	средства освоены в полном объеме
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	33 384,60	33 384,60	33 384,60	0,00	33 384,60	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	35 053,83	35 053,83	33 384,60	33 384,60	35 053,83	100,00	средства освоены в полном объеме
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		с числом жителей до 300 000 человек							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	14 177,45	14 177,45	14 177,45	14 177,45	14 177,45	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 177,45	14 177,45	14 177,45	14 177,45	14 177,45	100,00	средства освоены в полном объеме
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 177,45	14 177,45	14 177,45	0,00	14 177,45	100,00	средства освоены в полном объеме

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	14 177,45	14 177,45	14 177,45	0,00	14 177,45	100,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	14 177,45	14 177,45	14 177,45	14 177,45	14 177,45	100,00	средства освоены в полном объеме
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	средства освоены в полном объеме
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	средства освоены в полном объеме
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	средства освоены в полном объеме
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	10 372,64	10 372,64	10 372,64	0,00	10 372,64	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 372,64	10 372,64	10 372,64	0,00	10 372,64	100,00	средства освоены в полном объеме
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 372,64	10 372,64	10 372,64	0,00	10 372,64	100,00	средства освоены в полном объеме
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(17) Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(18) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	25 273,16	25 273,16	25 273,16	0,00	25 273,16	100,00	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 273,16	25 273,16	25 273,16	0,00	25 273,16	100,00	средства освоены в полном объеме
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 273,16	25 273,16	25 273,16	0,00	25 273,16	100,00	средства освоены в полном объеме
1.7.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
1.7.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(21) Оснащены оборудованием кинозалы	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.4		внебюджетные источники	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	средства освоены в полном объеме

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			99 877,08	94 877,08	93 207,85	57 562,05	99 877,08	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			94 877,08	94 877,08	93 207,85	57 562,05	94 877,08	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			93 207,85	93 207,85	93 207,85	0,00	93 207,85	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			57 562,05	57 562,05	57 562,05	0,00	57 562,05	100,00	
бюджеты муниципальных образований			59 231,28	59 231,28	57 562,05	57 562,05	59 231,28	100,00	
внебюджетные источники			5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 177.45	14 177.45	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 725.82	10 113.25	14 177.45	14 177.45	14 177.45	
1.2.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 372.64	10 372.64	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 391.78	4 361.84	7 758.22	10 372.64	10 372.64	10 372.64	
1.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	3 487.66	4 701.65	5 775.47	7 838.18	8 226.12	8 226.12	9 948.40	10 000.00	
1.4.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 384.60	33 384.60	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	2 017.31	3 137.05	7 920.15	10 336.90	15 480.84	18 461.66	22 017.67	33 384.60	
1.6.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 273.16	25 273.16	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	5 551.77	10 129.94	12 587.67	14 936.17	16 590.02	21 419.32	21 903.16	25 273.16	25 273.16	

[illegible]